

Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za II półrocze 2009 r.

I. Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY	Cel:	Konwergencja
	Kwalifikowany obszar:	województwo wielkopolskie
	Okres programowania:	2007-2013
	Numer programu (CCI):	2007PL161PO017
	Nazwa programu:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania:	II/2009/RPO/30
	Okres sprawozdawczy:	01.07.2009 r. – 31.12.2009 r.

II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

1. Realizacja i analiza postępów

1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego

Informacje zawarte są w tabeli 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego, która została przedstawiona w formacie xls i stanowi załącznik do sprawozdania.

1.2 Informacje finansowe

Dane o postępie finansowym zostały zaprezentowane w załączniku II b.

1.3 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu

Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na rachunku IZ WRPO od początku realizacji programu do końca okresu sprawozdawczego wynosi 5 873 370,81 zł (w tym przyrost w II półroczu 2009 r. wyniósł 1 322 897,88 zł)¹.

Na rachunku IP WRPO kwota narosłych odsetek wyniosła 652,07 zł (w tym przyrost w II półroczu wyniósł 59,56 zł).

1.4 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

Tabela 2. Informacja nt. zaliczek (w zł)

Priorytet	Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów		Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje	
	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu
Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw	14 140 117,39	14 140 117,39	1 953 092,65	1 953 092,65
Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna	12 324 200,11	12 324 200,11	9 161 965,45	9 161 965,45
Priorytet III Środowisko przyrodnicze	1 066 686,23	1 066 686,23	337 000,00	337 000,00
Priorytet IV Rewitalizacja obszarów	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Różnica w kwocie odsetek narosłych na rachunku IZ WRPO w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wynika, z faktu, iż w poprzednim sprawozdaniu błędnie została podana kwota odsetek narosłych od uruchomienia programu.

problemowych				
Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	28 247 421,38	28 247 421,38	9 066 580,48	9 066 580,48
Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe	726 840,00	726 840,00	726 840,00	726 840,00
Priorytet VII Pomoc techniczna	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem WRPO	56 505 265,11	56 505 265,11	21 245 478,58	21 245 478,58

1.5 Analiza jakościowa

POSTĘP REALIZACJI WRPO

Od lipca do grudnia 2009 roku ogłoszono konkursy dla 12 działań:

Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP (III nabór)

Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji

Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) (II nabór)

Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) (II nabór)

Działanie 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej

Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody (III nabór)

Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa (II nabór)

Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego (II nabór)

Działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych i powojennych

Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego – schemat II

Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej

Działanie 6.1 Turystyka - schemat I (II nabór)

Spośród ogłoszonych konkursów dla 8 działań zakończono nabór w analizowanym okresie:

Działanie 1.2, Działanie 2.1, Działanie 2.2, Działanie 3.3, Działanie 3.5, Działanie 3.6, Działanie 5.4, Działanie 6.1.

Analizując obszary wsparcia, w ramach których ogłoszono konkursy w II półroczu 2009 roku podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym, największym zainteresowaniem cieszyły się działania skierowane na pomoc przedsiębiorcom. W ogłoszonym naborze na Działanie 1.2 beneficjenci z małych i średnich przedsiębiorstw aplikowali we wnioskach o dofinansowanie o środki, które ponad 18-krotnie przekraczały alokację przeznaczoną na ten konkurs. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również konkursy na Działanie 2.2 – wartość wniosków o dofinansowanie prawie 6-krotnie przekroczyła przeznaczoną na ten konkurs alokację, Działanie 5.4 i Działaniu 6.1 – wartość wniosków o dofinansowanie ponad 4-krotnie przekroczyła alokację przeznaczoną na dany konkurs.

POSTĘP FINANSOWY

Do końca okresu sprawozdawczego zostało podpisanych 816 umów o dofinansowanie (na wartość ogółem 4 003 306 558,17 zł, w tym 2 133 765 270,38 zł dofinansowania z UE) oraz wydano 33 decyzje o dofinansowanie w ramach Priorytetu VII Pomoc techniczna (całkowita wartość dofinansowania 64 299 650,00 zł). Spośród podpisanych umów 17 dotyczyło realizacji projektów kluczowych, w tym jedna dotyczyła dużego projektu.

Najwięcej umów zostało podpisanych w ramach Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw (648 umów na kwotę dofinansowania UE 774 564 218,44 zł) co wynika z dużego zainteresowania beneficjentów oraz wysokiej alokacji na ten priorytet. Realizacja zobowiązań UE na lata 2007-2013 na podstawie umów dla Priorytetu I wynosi ponad 57%.

Ilościowo najmniej umów zostało podpisanych w Priorytecie IV Rewitalizacja obszarów problemowych (1 umowa na kwotę dofinansowania UE 193 175 250,00 zł), co wynika z faktu, iż w ramach Działania 4.1 realizowana jest Inicjatywa JESSICA, a w ramach Działania 4.2 ogłoszono konkursu, którego rozstrzygnięcie zaplanowano na lipiec 2010 roku. Jednocześnie w ramach tego działania osiągnięto najwyższą realizację zobowiązań UE na lata 2007-2013 na podstawie podpisanych umów – 86,63%. Wysoki stopień realizacji zobowiązań UE osiągnięto również w Priorytecie V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego prawie 79% alokacji przeznaczanej na ten cel (do końca 2009 r. podpisano 75 umów na kwotę dofinansowania UE 393 722 133,64 zł). Z kolei najmniejszy postęp finansowy na podstawie podpisanych umów odnotowano w priorytecie III Środowisko przyrodnicze, gdzie do końca 2009 r. podpisano 24 umowy na kwotę dofinansowania UE 11 144 547,15 zł, co stanowi zaledwie 1,55% realizacji zobowiązań UE.

Łącznie realizacja zobowiązań UE w obecnym okresie programowania wykazana na podstawie podpisanych umów i wydanych decyzji wzrosła w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego z 11,33% do 41,87%.

Do końca 2009 roku złożono 908 wniosków o płatność w ramach wszystkich priorytetów. Łącznie beneficjenci ponieśli 1 085 023 701,14 zł wydatków objętych wnioskiem (z uwzględnieniem kwot wycofanych w Priorytecie VII - 1 085 078 239,25 zł), z czego wydatki kwalifikowalne w części odpowiadające dofinansowaniu z UE 756 343 468,36 zł (z uwzględnieniem kwot wycofanych w Priorytecie VII - 756 398 006,47 zł). Dotychczas najwięcej wydatków wykazali beneficjenci Priorytetu IV (86,63% realizacji zobowiązań UE) w którym realizowana jest Inicjatywa JESSICA oraz Priorytetu I (35,72% realizacji zobowiązań UE), w którym realizowana jest zarówno inicjatywa JESSICA, jak i JEREMIE oraz działania cieszące się dużym zainteresowaniem wśród MSP. Najniższe wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zweryfikowanych przez właściwe instytucje od uruchomienia programu odnotowano w Priorytecie III (0,11% realizacji zobowiązań UE). Należy tu zaznaczyć, iż sytuacja ta wynika z faktu, iż w Priorytecie III wiele konkursów przeprowadzono w trybie preselekcji.

Natomiast w Priorytecie I, II, III, V oraz VII zostały wykazane 163 wnioski o płatność końcową na kwotę dofinansowania 52 653 347,89 zł.

Beneficjentom wypłacono (płatności w części odpowiadającej UE) 775 150 296,22 zł, z czego zaliczki stanowiły 56 505 265,11zł (system zaliczkowy w ramach WRPO 2007-2013 wprowadzono w analizowanym okresie).

POSTĘP RZECZOWY

Postęp rzeczowy został odnotowany w ramach pięciu priorytetów (Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego oraz Priorytet VII Pomoc techniczna), dla których zatwierdzone zostały wnioski o płatność końcową. Projekty zrealizowane w ramach ww. priorytetów wpłynęły na realizację wskaźników na poziomie

priorytetów oraz działań, a jednocześnie przyczyniły się do realizacji celów określonych w dokumentach programowych. Ponadto beneficjenci wykazali postęp rzeczowy wyrażony wskaźnikami projektowymi oraz wskaźnikami kluczowymi z KSI (SIMIK 07-13). W wielu przypadkach wskaźniki kluczowe mają swoje odpowiedniki na liście wskaźników priorytetowych oraz działań, a niektóre wskaźniki działań odpowiadają wskaźnikom priorytetowym. Szczegółowe dane na temat postępu rzeczowego wyrażonego wskaźnikami produktu i rezultatu zostały przedstawione w opisie poszczególnych priorytetów.

POSTĘP REALIZACJI WRPO WEDŁUG PRIORYTETÓW

PRIORYTET I KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 1.1 podpisano 14 umów o dofinansowanie z dwóch pierwszych naborów, a do końca okresu podpisano łącznie 102 umowy na kwotę dofinansowania 11 055 539,48 zł. Większość projektów dotyczyła inwestycji w środki trwałe (Schemat I Projekty inwestycyjne) oraz inwestycji w środki materialne i prawne (Schemat I Projekty inwestycyjne). Tylko jeden projekt dotyczył Schematu II Specjalistyczne projekty doradcze.

Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP

O dużym zainteresowaniu beneficjentów Działaniem 1.2 świadczy 1 071 wniosków (Schemat I - 940, Schemat II – 29, Schemat III - 102) złożonych w ramach trzeciego konkursu dla ww. działania. Nabór ogłoszono 29 października 2009 r., a wnioski o dofinansowanie można było składać do 8 grudnia 2009 r. Alokacja na konkurs wynosiła 19 000 000,00 euro, a jego rozstrzygnięcie planowane jest na maj 2010 r. Złożono wnioski o łącznej wartości 1 835 032 212,82 zł i na kwotę dofinansowania 829 835 551,94 zł. Na dzień 31.12.2009 r. złożone wnioski o dofinansowanie znajdowały się w trakcie oceny formalnej.

Ponadto w II półroczu 2009 r. zatwierdzono do realizacji 248 wniosków i podpisano 258 umowy. Z kolei do końca 2009 roku podpisane zostały 543 umowy z wcześniejszych konkursów na kwotę dofinansowania 326 868 682,96 zł, co stanowi prawie 65% realizacji zobowiązań UE na okres programowania. Beneficjenci podpisanych umów ubiegali się przede wszystkim o dofinansowanie na zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń w celu udoskonalenia procesu technologicznego produkcji, który pozwala na rozszerzenie asortymentu firmy, jak i wprowadzanie nowych usług do przedsiębiorstwa.

Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości

W czerwcu 2009 roku decyzją ZWW jako Fundusz Powierniczy dla Inicjatywy JEREMIE został wybrany Bank Gospodarstwa Krajowego (wniosek zatwierdzony do realizacji został wpisany do KSI (SIMIK 07-13) w lipcu 2009 roku). Dnia 12 sierpnia 2009 r. została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pt. *Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce* na kwotę dofinansowania UE 375 975 000,00 zł, co wyczerpuje 100% alokacji przeznaczonej na Działanie 1.3.

Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji

W II półroczu 2009 r. ogłoszono konkurs na Działanie 1.4: *Schemat I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw, Schemat II Infrastruktura badawczo-rozwojowa*. Konkurs rozpoczął się 29 października 2009 r. i potrwa do 29 stycznia 2010 r. Alokacja na konkurs wynosiła 28 000 000,00 euro. Nabór wniosków dotyczył dwóch schematów, które dofinansują projekty zakładające m.in.: tworzenie nowych i rozwój istniejących instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji pośredniczących pomiędzy nauką a biznesem, takich jak: inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe, parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii,

inne ośrodki innowacyjności oraz budowę i rozbudowę obiektów oraz zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na maj 2010 rok.

W ramach *Działania 1.4 Schemat III Inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenach miejskich* realizowana jest Inicjatywa JESSICA. Informacje na jej temat zostały zamieszczone przy opisie *Priorytetu IV Rewitalizacja obszarów problemowych*.

Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki

Na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego (30 czerwca 2009 r.) została podpisana umowa na realizację projektu pt. *Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce* (umowa wprowadzona została do KSI (SIMIK 07-13) w lipcu 2009 r.). Umowę podpisano na kwotę dofinansowania UE 13 404 996,00 zł, co wyczerpuje całą alokację przeznaczoną na to działanie. W dniu 20 sierpnia 2009 r. podpisany został aneks do ww. umowy.

Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

W okresie sprawozdawczym wśród 17 beneficjentów Działania 1.7., którzy otrzymali decyzje o wstępnym dofinansowaniu po procedurze preselekcyjnej, 2 wnioski przeszły pozytywnie ocenę pod względem formalnym (wartość dofinansowania ogółem 8 217 697,42 zł), a 1 wniosek na kwotę dofinansowania 5 896 644,89 zł został zatwierdzony do realizacji.

Postęp rzeczowy w ramach Priorytet I

Zrealizowane projekty wpłynęły na realizację następujących **wskaźników priorytetowych**:

Wskaźniki produktu:

- Liczba projektów z zakresu B+R w MSP (osiągnięta wartość 20)
- Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP (wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 125, od początku realizacji 139)
- Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP - w miastach (wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 72, od początku realizacji 83)
- Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP - na obszarach wiejskich (wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 53, od początku realizacji 56)
- Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP - przedsiębiorstwa innowacyjne (wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 103, od początku realizacji 117)
- Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP - przedsiębiorstwa wdrażające projekty w zakresie efektywności (wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 65, od początku realizacji 70)
- Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP – mikro (wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 58, od początku realizacji 66)
- Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP – małe (wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 50, od początku realizacji 52)
- Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP – średnie (wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 16, od początku realizacji 20)
- Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP - w tym przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności (wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 35, od początku realizacji 39)

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, odpowiedniki zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin) (wartość wykazana w KSI (SIMIK 07-13): 18, wartość z monitoringu IZ WRPO 266,7; w tym wartość osiągnięta w II półroczu 2009 wynosi 242,7) - odpowiada **wskaźnikowi kluczowemu** z KSI (SIMIK 07-13): Przewidywana całkowita liczba

bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy. Nie wszystkie wskaźniki zostały jeszcze wprowadzone do KSI (SIMIK 07-13) na etapie wniosku o płatność końcową.

- Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, odpowiedniki zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin) - w tym kobiety (osiągnięta wartość 76,70)

W ramach **Działania 1.1** osiągnięto następujące **wskaźniki działania**:

Wskaźniki produktu:

- Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw (wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym to 35, od początku realizacji 39) - odpowiada wskaźnikowi kluczowemu z KSI (SIMIK 07-13): Liczba przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje. Wskaźnik ten nie został jeszcze wprowadzony do KSI (SIMIK 07-13) na etapie wniosku o płatność końcową.
- Liczba nabytych środków trwałych (wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 239, od początku realizacji 250)
- Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych (wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 60, od początku realizacji 77)

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, odpowiednik zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin) (wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym to 26,5, od początku realizacji 38,5) - odpowiada wskaźnikowi kluczowemu z KSI (SIMIK 07-13): Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy. Wskaźnik ten nie został jeszcze wprowadzony do KSI (SIMIK 07-13) na etapie wniosku o płatność końcową.
- Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług (wartość osiągnięta od początku realizacji i wykazana w KSI (SIMIK 07-13) to 133, z kolei wartość z monitoringu IZ WRPO - 147, w tym wartość osiągniętą w II półroczu 2009 wynosi 139) - odpowiada 2 wskaźnikom kluczowym z KSI (SIMIK 07-13): Liczba nowych produktów/usług oraz Liczba udoskonalonych produktów/usług. Nie wszystkie wskaźniki zostały jeszcze wprowadzone do KSI (SIMIK 07-13) na etapie wniosku o płatność końcową.

W ramach **Działania 1.2** osiągnięto następujące **wskaźniki działania**:

Wskaźniki produktu:

- Liczba wspartych MSP (wartość osiągnięta od początku realizacji i wykazana w KSI (SIMIK 07-13) to 1, z kolei wartość z monitoringu IZ WRPO - 100, w tym wartość osiągniętą w II półroczu 2009 wynosi 90) - odpowiada wskaźnikowi kluczowemu z KSI (SIMIK 07-13): Liczba przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje. Nie wszystkie wskaźniki zostały jeszcze wprowadzone do KSI (SIMIK 07-13) na etapie wniosku o płatność końcową.
- Liczba nabytych środków trwałych (wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 442, od początku realizacji 543)
- Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych (wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 70, od początku realizacji 78)
- Wartość usług doradczych (osiągnięta wartość 781 166)

Wskaźnik rezultatu:

- Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, odpowiednik zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin) (wartość wykazana w KSI (SIMIK 07-13) 18, wartość z monitoringu IZ WRPO 228,2; w tym wartość osiągniętą w II półroczu 2009 wynosi 216,2) - odpowiada wskaźnikowi kluczowemu z KSI (SIMIK 07-13): Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy. Nie wszystkie wskaźniki zostały jeszcze wprowadzone do KSI (SIMIK 07-13) na etapie wniosku o płatność końcową.
- Liczba dokumentów/opracowań powstałych w wyniku usług doradczych (wartość osiągnięta 4)
- Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług (wartość osiągnięta od początku realizacji i wykazana w KSI (SIMIK 07-13) to 300, z kolei wartość z monitoringu IZ WRPO - 365, w tym wartość osiągniętą w II półroczu 2009 wynosi 315) - odpowiada 2 wskaźnikom kluczowym z KSI (SIMIK 07-13): Liczba nowych produktów/usług oraz Liczba

udoskonalonych produktów/usług. Nie wszystkie wskaźniki zostały jeszcze wprowadzone do KSI (SIMIK 07-13) na etapie wniosku o płatność końcową.

Beneficjenci osiągnęli także **wskaźnik projektowy**, który został wykazany we wniosku o płatność końcową:

Wskaźnik rezultatu:

- Liczba wdrożonych systemów informatycznych ICT (wartość osiągnięta 13).

PRIORYTET II INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)

Dla beneficjentów chcących ubiegać się o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Działania 2.1 ogłoszono kolejny nabór – od 29 października 2009 r. do 30 listopada 2009 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu zaplanowano na marzec 2010 r. Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 30 000 000,00 euro. W trakcie naboru złożone zostały 2 wnioski (wartość całkowita 142 105 835,00 zł, w tym dofinansowanie 120 789 959,75 zł), które do końca okresu sprawozdawczego znajdowały się w trakcie oceny formalnej.

W analizowanym okresie jeden z beneficjentów, którego wniosek został zatwierdzony do realizacji we wcześniejszym konkursie zrezygnował z ubiegania się z dofinansowania w ramach Działania 2.1

Do końca grudnia 2009 r. w ramach Działania 2.1 podpisana została 1 umowa na kwotę dofinansowania UE 9 953 565,80 zł na projekt dotyczący przebudowy drogi wojewódzkiej (z I naboru).

Ponadto w okresie sprawozdawczym (1 września 2009 roku) złożono wniosek o dofinansowanie na realizację projektu kluczowego pt.: *Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km*. Projekt ten oceniono pod względem formalnym, merytorycznym, a w dniu 29 października 2009 roku ZWW podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania. W dniu 19 listopada 2009 r. podpisano umowę z beneficjentem projektu, którym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego na wartość całkowitą 20 859 125,00 zł, w tym dofinansowanie UE 17 730 256,25 zł.

W listopadzie 2009 roku Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich złożył wnioski o dofinansowanie na realizację dwóch projektów kluczowych: *Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km*, *Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 38,5 km*.

Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, drogi powiatowe i gminne)

Beneficjenci, którzy zostali wstępnie wybrani do dofinansowania w dwóch dotychczas ogłoszonych naborach w trybie preselekcji, w II połowie 2009 r. nadal składali właściwe wnioski o dofinansowanie. Ocenę formalną przeszło 59 projektów, do dofinansowania zatwierdzono 31 wniosków, a umowy podpisano z 27 beneficjentami. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Działania 2.2 podpisano 30 umów na kwotę dofinansowania UE 191 669 377,09 zł. Projekty, na które podpisano umowy dotyczyły przede wszystkim przebudowy dróg powiatowych.

Ponadto w terminie od 6 sierpnia do 5 listopada trwał nabór wniosków w ramach Działania 2.2. Alokacja na konkurs wynosiła 11 200 000,00 euro, a rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na marzec 2010 r.

Działanie 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego

W okresie sprawozdawczym oceniono pod względem formalnym i merytorycznym oraz podpisano umowy dla dwóch projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 2.3.:

- W dniu 20 sierpnia 2009 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego *Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na terenie województwa Wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód – Golańcz. - Etap I*, a 28 października 2009 roku podpisano umowę z PKP PLK S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu na kwotę całkowitą 175 192 000,00 zł, z czego z środków UE pochodzić będzie 109 992 216,00 zł. Realizacja projektu przewidziane jest na 31.01.2010 r – 31.12.2012.
- Drugi projekt kluczowy realizowany przez PKP PLK S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu pt. *Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów - Luboń na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Wolsztyn – Luboń* został zatwierdzony do dofinansowania przez ZWW w dniu 28 września 2009 roku. Umowę między beneficjentem a IZ WRPO podpisano dnia 9 października 2009 roku. Wartość przedsięwzięć realizowanych od 30 marca 2010 roku do 30 września 2012 roku w ramach ww. projektu wyniesie 118 632 439,73 zł, w tym dofinansowanie UE 74 455 780,00 zł.

Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów kolejowych

W dniu 21 grudnia 2009 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze projektu kluczowego pt.: *Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych* do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto 30 grudnia 2009 roku została podpisana umowa na kwotę 483 333 327,27 zł, w tym dofinansowanie UE 168 374 314,83 zł.

Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego

W ramach *Działania 2.5 - Schemat II Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego* zatwierdzono do realizacji 7 wniosków, które przeszły ocenę formalną w konkursie ogłoszonym w I półroczu 2009 r. Ponadto w okresie sprawozdawczym z wszystkimi beneficjentami (tj. Miejskim Zakładem Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, Miastem Lesznie, Gminą Swarzędz, Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile, Jarocińskimi Liniami Autobusowymi Sp. z o.o., Miastem Kalisz, Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.) podpisano umowy na zakup taboru na łączną kwotę dofinansowania UE 89 326 478,40 zł.

Działanie 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej

W analizowanym okresie ogłoszono pierwszy konkurs na Działanie 2.6, dla którego alokacja wynosiła 7 000 000,00 euro. Nabór wniosków rozpoczął się 31 grudnia 2009 r. i potrwa do 26 lutego 2010 roku, a rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na czerwiec 2010 r.

Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

W ramach Działania 2.7 realizowane są projekty kluczowe. Do końca analizowanego okresu zostały złożone dwa projekty.

W lipcu 2009 roku Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu złożyła do IZ WRPO wniosek na realizację projektu kluczowego pt. *Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu*. Został on pozytywnie oceniony pod względem formalnym oraz merytorycznym, a dnia 10 września 2009 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze wniosku do dofinansowania. Dnia 8 października 2009 r. między beneficjentem projektu a IZ WRPO została zawarta umowa na kwotę 14 777 167,50 zł, w tym dofinansowanie UE 12 560 592,37 zł. Projekt zakłada rozbudowę infrastruktury i systemów teleinformatycznych stanowiących elementy Systemu Wspomagania Dowodzenia jednostek wielkopolskiego garnizonu Policji, w tym elementy udostępniania informacji (Internet dla mieszkańców). Poza budową szerokopasmowej sieci teletransmisyjnej oraz rozbudową centrów danych, dzięki

realizacji projektu stworzone zostaną (m.in.) Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP) i Internetowy Portal Informacyjny oraz budowa wizualizacji wielkoformatowej.

We wrześniu Miasto Poznań złożył wniosek na realizację projektu kluczowego pt. *Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna* o wartości 43 246 834,50 zł (w tym dofinansowani UE 29 632 473,38 zł), który 19 listopada 2009 roku pozytywnie został oceny pod względem formalnym i przeszedł do oceny merytorycznej. Projekt przewiduje stworzenie oraz uruchomienie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej, która będzie narzędziem ułatwiającego codzienne życie mieszkańców aglomeracji poznańskiej, przyspieszy i usprawni sposób obsługi obywateli przez instytucje publiczne, dzięki m.in. takim funkcjonalnościami jak: nośnika podpisu elektronicznego dającego dostęp choćby do usług e-administracji, biletu okresowego komunikacji zbiorowej zarówno na terenie Poznania jak i aglomeracji w jednej karcie, płatność za usługi świadczone przez urzędy miejskie i gminne oraz ich jednostki organizacyjne.

Postęp rzeczowy w ramach Priorytet II

Zrealizowane projekty wpłynęły na realizację następujących **wskaźników priorytetowych**:

Wskaźniki produktu:

- Liczba projektów z zakresu transportu (osiągnięta wartość 2)
- Długość zrekonstruowanych dróg (osiągnięta wartość 21,42)
- Długość zrekonstruowanych dróg - gminne i powiatowe (osiągnięta wartość 21,42) – jest to jednocześnie **wskaźnik działania** (Działanie 2.2) *Długość przebudowanych dróg powiatowych i gminnych* oraz odpowiada 2 **wskaźnikom kluczowym** w KSI (SIMIK 07-13): *Długość przebudowanych dróg powiatowych* i *Długość przebudowanych dróg gminnych*.

Wskaźniki rezultatu:

- Udział nowowybudowanych i zmodernizowanych dróg w ogólnej długości dróg publicznych regionu (%) (osiągnięta wartość 0,08)
- Udział nowowybudowanych i zmodernizowanych dróg w ogólnej długości dróg publicznych regionu (%) - powiatowych i gminnych na obszarach wiejskich (osiągnięta wartość 0,10)

Beneficjenci osiągnęli także **wskaźniki projektowe**, które wykazał we wniosku o płatność końcową:

Wskaźnik produktu:

- Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych (osiągnięta wartość 2,61)
- Liczba przebudowanych skrzyżowań (osiągnięta wartość 4)
- Liczba wybudowanych miejsc postojowych (osiągnięta wartość 55)

Wskaźnik rezultatu:

- Nośność wybudowanego obiektu (drogi/mostu) (osiągnięta wartość 80)
- Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci (osiągnięta wartość 4,9)
- Zmiana nośności przebudowanego obiektu (drogi/mostu) (osiągnięta wartość 100)
- Zmiana średniego czasu przejazdu między dwoma punktami sieci (osiągnięta wartość – skrócenie o 0,5 minuty)

PRIORYTET III ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Działanie 3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi

W II półroczu 2009 r. dokonano oceny formalnej i strategicznej wniosków preselekcyjnych, które złożone zostały w ramach Działania 3.1 w poprzednim okresie sprawozdawczym. ZWW przyjął listę rankingową wniosków preselekcyjnych, na której znalazły się 2 wnioski na kwotę dofinansowania 89 763 205,11 zł.

Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

W okresie sprawozdawczym przystąpiono do ponownej oceny wniosków preselekcyjnych złożonych w ramach Działaniu 3.2 z uwagi na anulowanie wyników dokonanej oceny formalnej i strategicznej.

Działanie 3.3. Wsparcie ochrony przyrody

W ramach Działania 3.3 ogłoszono trzeci konkurs, który trwał od 20 lipca 2009 r. do 21 sierpnia 2009 r. Alokacja na konkurs wynosiła 7 000 000,00 zł. Złożonych zostało 18 wniosków, które wyczerpywały ok. 51,1% alokacji na konkurs, co świadczy o małym zainteresowaniu beneficjentów danym działaniem. Wynika to z charakteru obszaru wsparcia, jakim jest edukacja ekologiczna, ochrona przyrody i działania związane z obszarami chronionymi. Mamy tutaj do czynienia z licznymi wnioskami o stosunkowo małym zakresie finansowym (do 400 000,00 zł) na realizację ważnych z punktu widzenia obszaru wsparcia zadań. Jednakże w ostatnim czasie WFOŚiGW obserwuje wzrost zainteresowania Działaniem 3.3 przez potencjalnych beneficjentów - stąd też propozycja zmierzająca do ogłaszania dwóch konkursów rocznie, do wyczerpania środków w jego ramach.

Do końca okresu sprawozdawczego przeprowadzona została ocena formalna i merytoryczna wniosków złożonych w ogłoszonym konkursie. Pozytywnie pod względem formalnym oceniono 11 wniosków (1 ze *Schematu I Odbudowa zdegradowanych siedlisk nieleśnych, leśnych i wodnych oraz czynna ich ochrona*, 5 ze *Schematu II Budowa infrastruktury edukacyjnej na obszarach chronionych (w tym Natura 2000)*, oraz wyposażenie centrów edukacji ekologicznej i 5 ze *Schematu IV Kampanie promocyjne i informacyjne oraz imprezy masowe na poziomie ponadpowiatowym*). Pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 10 wniosków na wartość dofinansowania 1 596 262,88 zł.

Działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa

W ramach Działania 3.4 złożone zostały 2 wnioski o dofinansowanie (po preselekcji) na kwotę dofinansowania 12 192 110,65 zł i rozpoczęto ich ocenę formalną.

Ponadto w okresie sprawozdawczym podpisano z 7 gminami (Białośliwie, Krajenka, Ujście, Wysoka, Miasteczko Krajeńskie, Szamocin i Wyrzysk) aneksy do pre-umów dotyczących projektu kluczowego pt. *Ochrona wód zlewni rzeki Noteć*. Aneksowanie umów wynikało głównie z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa

Dnia 20 lipca 2009 r. ogłoszony został drugi konkurs, który trwał do 21 sierpnia 2009 r. Alokacja na konkurs wynosiła 14 000 000,00 euro. W konkursie złożonych zostało 5 wniosków, z czego 2 otrzymały pozytywną ocenę formalną: 1 ze *Schematu I Regulacja cieków wodnych* i 1 ze *Schematu III Przebudowa (modernizacja) i budowa małych zbiorników wielozadaniowych (o pojemności, od 250 tys. m³ do 10 mln m³)*. Pozytywnie pod względem merytorycznym został oceniony projekt ze Schemat III na kwotę dofinansowania 27 547 444,46 zł.

W dniu 18 grudnia 2009 r. podpisano także aneks do pre-umowy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację projektu pt. *Modernizacja Kanału Ślesińskiego*. Aneks wynikał ze zmian w zakresie rzeczowym, w kwocie całkowitej projektu i harmonogramie realizacji projektu.

Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego

Zakończono ocenę merytoryczną wniosków złożonych w poprzednim okresie sprawozdawczym. ZWW przyjął listę rankingową wniosków wybranych do dofinansowania, na której znalazło się 13 projektów. Beneficjenci tych projektów podpisali umowy na kwotę dofinansowania UE 9 084 772,04 zł, co stanowi 57,01% alokacji przewidzianej na to działanie. Główne typy projektów to poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu lub pojazdów ratowniczo-gaśniczych.

Ponadto w terminie od 31 sierpnia 2009 r. do 2 października 2009 r. ogłoszono drugi konkurs na Działanie 3.6. Alokacja na konkurs wynosiła 7 000 000,00 zł. Złożonych zostało 10 wniosków, których wartość przekroczyła kwotę alokacji, co wskazuje na duże zainteresowanie beneficjentów tym działaniem. Pozytywną ocenę formalną otrzymało 7 wniosków: 1 ze *Schematu I Opracowywanie baz danych dotyczących zanieczyszczenia lasów, jakości gleb, wód i powietrza* oraz 6 ze *Schematu III Budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym zakup sprzętu specjalistycznego) Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego*. Łączna wartość dofinansowania tych projektów wynosi 8 103 026,98 zł.

Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii

W okresie sprawozdawczym zakończono ocenę wniosków preselekcyjnych. ZWW przyjął listę rankingową wniosków preselekcyjnych, na której znalazło się 9 projektów (na kwotę dofinansowania 28 838 927,56 zł), a na liście rezerwowej 17.

Postęp rzeczowy w ramach Priorytetu III

Postęp rzeczowy wykazany został w ramach **Działania 3.3** na poziomie **wskaźnika działania**. Jeden zakończony projekt wpłynął na osiągnięcie wartości wskaźnika produktu: *Liczba projektów związanych z czynną ochroną przyrody*. Wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym wyniosła 1, natomiast od początku realizacji programu 2.

Ponadto beneficjenci wykazali postęp rzeczowy projektów osiągając następujące **wskaźniki projektowe**:

Wskaźniki produktu:

- Liczba elementów nowowytbudowanej infrastruktury służącej promocji obszarów chronionych (wartość 15)
- Liczba kampanii promocyjnych i informacyjnych oraz imprez masowych wspierających ochronę przyrody (wartość 1)

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba osób korzystających z infrastruktury nowowytbudowanej lub infrastruktury doposażonej (przyrost wartości wskaźnika 1 500 od rozpoczęcia realizacji projektu do jego zakończenia)
- Liczba osób uczestniczących w akcjach promocyjnych obszarów chronionych (wartość osiągnięta 587 353 osób)

Ponadto w ramach **Działania 3.6** osiągnięty został **wskaźnik kluczowy KSI (SIMIK 07-13)** *Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt.]*, którego wartość wyniosła 1.

PRIORYTET IV REWITALIZACJA OBSZARÓW CHRONIONYCH

Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

W ramach Działania 4.1 realizowana jest Inicjatywa JESSICA, na którą podpisana została umowa w poprzednim okresie sprawozdawczym. W II półroczu 2009 r. kwota wykazana w umowie (wartość ogółem: 257 567,00 zł, w tym dofinansowanie UE 193 175 250,00 zł) w całości została przekazana do Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz zacertyfikowana.

Działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych i powojkowych.

Dnia 30 września 2009 r. ogłoszony został konkurs na Działanie 4.2, na który alokacja wynosi 2 000 000,00 euro. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 30 marca 2010 r.

Ponadto w okresie sprawozdawczym trwała ocena formalna projektu kluczowego pt. *Adaptacja obiektów pokoszarowych na potrzeby dydaktyczno-naukowe Państwowej Wyższej*

Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, złożonego dnia 26 listopada 2009 r. przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gnieźnie.

PRIORYTET V INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO

Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

W ramach Działania 5.1 podpisane zostały 4 umowy dotyczące realizacji projektów kluczowych:

- 8 października 2009 r. podpisana została umowa z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie na realizację projektu kluczowego pt. *Budowa Centrum Wykładowo – Dydaktycznego w Koninie* (całkowity koszt projektu to 14 494 580,19 zł, w tym dofinansowanie UE 6 633 105,48 zł)
- 16 lipca 2009 r. podpisana została umowa z Politechniką Poznańską na realizację projektu kluczowego pt. *Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe* (całkowity koszt projektu to 75 616 000,00 zł, w tym dofinansowanie UE 56 712 000, 00 zł).
- 21 grudnia 2009 r. podpisano umowę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu na realizację projektu kluczowego pt. *Budowa Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z wyposażeniem* (całkowity koszt projektu to 34 998 363, 00 zł, w tym dofinansowanie UE 24 999 330,69 zł)
- 4 listopada 2009 r. podpisano umowę z Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu na realizację projektu kluczowego pt. *Budowa budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu* (całkowity koszt projektu to 61 230 914,56 zł, w tym dofinansowanie UE 45 923 185,91 zł).

W okresie sprawozdawczym podpisano także 2 aneksy do projektu kluczowego pt. *Rozbudowa Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu* (15 lipca 2009 r. oraz 16 listopada 2009 r.).

Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano zmian w projekcie kluczowym pt. *Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie biblioteki oraz modernizację i wyposażenie sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu*, co wynikało z doprecyzowania informacji przesłanych przez beneficjenta w zakresie wartości projektu oraz kwalifikowalności podatku VAT. Dnia 23 grudnia 2009 r. zakończono ocenę formalną ww. projektu i przekazano go do oceny merytorycznej.

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Działania 5.1 podpisano 7 umów na kwotę dofinansowania UE 175 396 851,06 zł, co stanowi 87,25% realizacji zobowiązań UE dla tego działania na okres programowania 2007-2013.

Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego,

Pod koniec okresu sprawozdawczego (31 grudnia 2009 r.) ogłoszony został konkurs dla *Schemat II Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego*. Alokacja na konkurs wynosi 3 000 000 euro, a jego zakończenie planowane jest na 18 lutego 2010 r.

Ponadto w okresie sprawozdawczym zostały podpisane 4 umowy z beneficjentami, którzy złożyli wnioski w poprzednim konkursie dla *Schematu I Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej*. Do końca 2009 r. podpisanych zostało 8 umów na łączną kwotę dofinansowania UE 20 583 735,36 zł. Projekty, na które podpisano umowy dotyczyły głównie budowy sal sportowych, a także budowy boiska, sali gimnastycznej oraz gimnazjum.

Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

W okresie sprawozdawczym podpisano 6 umów z beneficjentami, którzy otrzymali dofinansowanie w konkursie ogłoszonym w I półroczu 2009 r. Do końca 2009 r. w ramach

Działania 5.3 podpisano 60 umów na kwotę dofinansowania UE 197 741 547,22 zł, co wyczerpuje prawie całą alokację przeznaczoną na to działanie (91,1% realizacji zobowiązań).

Ponadto w okresie sprawozdawczym podpisano 3 aneksy do projektu kluczowego pt. *Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie* (26 sierpnia 2009 r., 13 października 2009 r., 21 grudnia 2009 r.).

Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej

W terminie od 23 lipca 2009 r. do 24 sierpnia 2009 r. trwał konkurs na Działanie 5.4, dla którego alokacja wynosiła 5 300 000,00 euro. W ramach konkursu beneficjenci złożyli 32 wnioski o wartości 85 829 419,57 zł, w tym dofinansowanie 59 696 292,49 zł. Ocenę formalną przeszły pozytywnie 24 wnioski, a 13 z nich zatwierdzone do dofinansowania na kwotę dofinansowania 22 602 383,18 zł.

Postęp rzeczowy w ramach Priorytet V

Zrealizowane projekty wpłynęły na realizację następujących **wskaźników priorytetowych**:

Wskaźniki produktu:

- Liczba projektów z zakresu edukacji (osiągnięta wartość 1)
- Liczba projektów z zakresu edukacji – na obszarach wiejskich (osiągnięta wartość 1)
- Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia (wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 3, od początku realizacji 4)

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba uczniów korzystających z efektów projektów (wartość osiągnięta od początku realizacji i wykazana w KSI (SIMIK 07-13) to 0, z kolei wartość z monitoringu IZ WRPO - 658) – jest to jednocześnie wskaźnik Działania 5.2 i odpowiada wskaźnikowi kluczowemu w KSI (SIMIK 07-13): *Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów.*
- Liczba osób korzystających z obiektów opieki zdrowotnej objętych wsparciem (potencjalna liczba) (wartość osiągnięta od początku realizacji programu to 18 615, z kolei przyrost w II półroczu 17 730) – odpowiada wskaźnikowi Działania 5.3.
- Specjalistyczne badania medyczne przeprowadzone sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów (potencjalna liczba) (wartość osiągnięta od początku realizacji i wykazana w KSI (SIMIK 07-13) to 14 483, z kolei wartość z monitoringu IZ WRPO - 18 220, w tym wartość osiągniętą w II półroczu 2009 wynosi 17 335) – odpowiada wskaźnikowi kluczowemu z KSI (SIMIK 07-13) *Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem.*

W ramach **Działania 5.2** osiągnięto następujące **wskaźniki działania**:

Wskaźniki produktu:

- Liczba objętych wsparciem szkół i placówek kształcenia ustawicznego (osiągnięta wartość 1)

Beneficjent osiągnął także **wskaźniki projektowe**, które wykazał we wniosku o płatność końcową i które odpowiadają **wskaźnikom kluczowym z KSI (SIMIK 07-13)**:

Wskaźniki produktu:

- Liczba rozbudowanych/ przebudowanych obiektów sportowych (wartość 1) - odpowiada wskaźnikowi kluczowemu z KSI (SIMIK 07-13): *Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół.*

Jednakże wskaźnik ten nie został jeszcze wprowadzone do KSI (SIMIK 07-13) na etapie wniosku o płatność końcową.

W ramach **Działania 5.3** osiągnięto następujące **wskaźniki działania**:

Wskaźniki produktu:

- Liczba zakupionych urządzeń medycznych (wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym to 32, od początku realizacji 44)

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba placówek opieki zdrowotnej wyposażonych w nowy sprzęt medyczny (wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym to 3, od początku realizacji 4)

Beneficjenci osiągnęli także **wskaźniki projektowe**, które wykazał we wniosku o płatność końcową:

Wskaźniki rezultatu:

- Zmiana średniego czasu oczekiwania na świadczone usługi (wartość osiągnięta – skrócenie o 3,54 dnia)

Postęp wykazany został także we **wskaźnikach kluczowych z KSI**:

Wskaźniki produktu:

- Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia [szt.]. (wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym to 3, od początku realizacji 4)

Wskaźnik ten nie został jeszcze wprowadzony do KSI (SIMIK 07-13) na etapie wniosku o płatność końcową.

PRIORYTET VI TURYSTYKA I ŚRODOWISKO KULTURALNE

Działania 6.1 Turystyka

W terminie od 26 sierpnia 2009 roku do 26 listopada 2009 rok trwał konkurs na Działanie 6.1, dla którego alokacja wynosiła 22 000 000,00 euro. Beneficjenci złożyli 93 wnioski o wartości 475 145 295,98 zł, w tym dofinansowanie 236 718 970,90 PLN. Wysoka wnioskowana wartość dofinansowania w stosunku do dostępnej alokacji świadczy o dużym zainteresowaniu beneficjentów danym działaniem. Beneficjenci Działania 6.1 są świadomi konieczności podniesienia atrakcyjności turystycznej swojego regionu oraz pewnych opóźnień inwestycyjnych, które chcą nadrobić.

Ponadto w II półroczu 2009 r. podpisano 18 umów z beneficjentami, którzy złożyli wnioski w poprzednim konkursie w ramach *Schematu I Infrastruktura na terenach turystycznych* na kwotę dofinansowania UE 37 008 777,14 zł. Projekty, na które podpisano umowy dotyczyły m.in. budowy ścieżek rowerowych, szlaków kajakowych, przystani wodnych, infrastruktury turystycznej oraz obiektów noclegowo-gastronomicznych.

Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

W ramach Działania 6.2, Schemat I Projekty inwestycyjne podpisano 5 umów z beneficjentami, którzy złożyli wnioski w konkursie ogłoszonym w 2008 r. Projekty, na które podpisano umowy dotyczą głównie renowacji lub adaptacji obiektów zabytkowych. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano z beneficjentami 7 umów na kwotę dofinansowania UE 50 087 763,27 zł, z czego dwie umowy dotyczą realizacji projektów kluczowych.

Ponadto w dniu 23 grudnia 2009 r. podpisany został aneks do umowy z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy dotyczący realizacji projektu kluczowego pt. „Rezerwaty Archeologiczne dotyczące Początków Państwa Polskiego - Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo”.

W ramach Priorytetu VI nie wykazano do tej pory **postępu rzeczowego**, gdyż do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono wniosków o płatność końcową.

PRIORYTET VII POMOC TECHNICZNA

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Priorytetu VII wydano 33 decyzje o dofinansowanie na kwotę dofinansowania UE 64 299 650,00 zł (z czego 9 w II półroczu 2009 r.). Decyzje wydane w okresie sprawozdawczym dotyczą projektów, które będą

realizowane w 2010 roku. Większość decyzji wydano w ramach Działania 7.1 (29 decyzji na kwotę dofinansowania UE 57 994 617,50 zł). W ramach Działania 7.2 wydano 4 decyzje na kwotę dofinansowania UE 6 305 032,50 zł.

Szczegółowe informacje na temat projektów, które były realizowane w II półroczu 2009 r. znajdują się w punkcie 6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej.

Postęp rzeczowy w ramach Priorytetu VII został wyrażony wskaźnikami na poziomie priorytetów oraz działania, które znajdują się w *Tabeli 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego* stanowiącej załącznik do Sprawozdania.

Wskaźniki na poziomie priorytetów:

Wskaźniki produktu

Zatrudnieni przy przygotowaniu i wdrażaniu Programu, współfinansowani ze środków pomocy technicznej – wskaźnik ten monitorowany jest przez IZ WRPO i nie ma odpowiednika na liście wskaźników kluczowych. Z uwagi na specyfikę wskaźnika wartości w tabeli wskaźnikowej za 2007 r., 2008 r. oraz I półrocze 2009 r. pokazują przyrost nowych miejsc pracy, z kolei w II półroczu 2009 r. – wartość kumulatywną – zgodnie z nowymi *Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości z dnia 9 czerwca 2009 r.* Jednocześnie poprawiona została wartość wskaźnika za I półrocze 2009 r. (przyrost wyniósł w tym okresie 35,88, a nie jak zostało to podane w poprzednim sprawozdaniu 44,65). Wartość wskaźnika osiągnięta na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 208,03 etaty. Z kolei sam przyrost w II półroczu 2009 r. - 13,8 etatów. Mniejszy przyrost nowych etatów w II półroczu 2009 r. świadczy o tym, iż została już zatrudniona wystarczająca liczba osób do obsługi Programu i na obecnym etapie nie tworzy się już wielu nowych miejsc pracy.

Projekty promocyjno-informacyjne współfinansowane ze środków pomocy technicznej - wskaźnik ten ma swój odpowiednik na liście wskaźników kluczowych z **KSI** (SIMIK 07-13): *Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów.* Zgodnie z monitoringiem IZ WRPO wartość wskaźnika w badanym okresie wyniosła 3, a od początku realizacji programu 14. Natomiast w **KSI** (SIMIK 07-13) wartość wskaźnika wynosi 1, ponieważ dla projektu za 2009 rok nie zatwierdzono jeszcze wniosku o płatność końcową, a we wcześniejszych decyzjach wskaźnik ten nie był wprowadzony.

Szkolenia współfinansowane ze środków pomocy technicznej – wskaźnik ten monitorowany jest przez IZ WRPO i nie ma odpowiednika na liście wskaźników kluczowych. Wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym wyniosła 26, z kolei od początku realizacji Programu 196. W II półroczu 2009 r. zorganizowano 9 szkoleń dla pracowników UMWW zaangażowanych w realizację WRPO, jednakże zapłaconych zostało 12 (3 szkolenia dotyczyły I półrocza). Łącznie w 2009 r. odbyło się 19 szkoleń dla pracowników UMWW zaangażowanych w realizację WRPO. Natomiast dla beneficjentów WRPO zorganizowano w II półroczu 2009 r. 17 szkoleń.

Zestawy komputerowe zakupione na potrzeby wdrażania Programu współfinansowane ze środków pomocy technicznej – wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi kluczowemu w **KSI** (SIMIK 07-13): *Liczba zakupionych zestawów komputerowych.* Zgodnie z danymi zawartymi w **KSI** (SIMIK 07-13) do końca okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wyniosła 124 (na podstawie wniosków o płatność końcową z **KSI** (SIMIK 07-13)). Jednakże w II półroczu 2009 r. zakupionych zostało jeszcze 49 zestawów komputerowych, co zostało wykazane we wniosku o płatność z grudnia 2009 r. Zatem zgodnie z monitoringiem IZ WRPO wartość wskaźnika na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 173.

Zleczone opracowania współfinansowane ze środków pomocy technicznej – wskaźnik ten ma swój odpowiednik na liście wskaźników kluczowych z **KSI** (SIMIK 07-13): *Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów*

zewnętrznych. Do końca okresu sprawozdawczego nie został zatwierdzony wniosek o płatność końcową, z kolei w poprzednich decyzjach wskaźnik ten nie został wpisany do KSI (SIMIK 07-13), dlatego w KSI (SIMIK 07-13) wskaźnik ten nie został jeszcze wykazany. Na podstawie monitoringu IZ WRPO wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym wynosi 2, natomiast od początku realizacji programu – 7 nie przekraczając jednocześnie wartości docelowej dla 2010 r. która wynosi 8.

Osoby uczestniczące w szkoleniach dla beneficjentów współfinansowanych ze środków pomocy technicznej – wskaźnik ten monitorowany jest przez IZ WRPO i nie ma odpowiednika na liście wskaźników kluczowych. Wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym wyniosła 1 443, z kolei od początku realizacji Programu 6 284. Niewiele ponad 50% z przeszkolonych osób stanowią kobiety.

Ponadto w KSI (SIMIK 07-13) został wykazany wskaźnik kluczowy: **Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów i wizyt studyjnych**, który nie ma swojego odpowiednika na liście wskaźników programowych WRPO. Zgodnie z raportem wartość wskaźnika do końca okresu sprawozdawczego wyniosła 105. Należy tu jednak zaznaczyć, że w pierwszej decyzji dotyczącej szkoleń (za 2007 r.) nie został wybrany ten wskaźnik, natomiast zgodnie z wnioskiem o płatność do decyzji za 2009 r. wskaźnik ten osiągnął już wartość 104, lecz projekt nie został jeszcze zakończony, dlatego nie wykazano tego wskaźnika w raporcie.

Wskaźniki rezultatu

Osoby zaangażowane we wdrażanie Programu, objętych szkoleniami współfinansowanymi ze środków pomocy technicznej (liczba) - wskaźnik ten ma swój odpowiednik na liście wskaźników kluczowych z KSI (SIMIK 07-13): *Liczba przeszkolonych osób*.

Zgodnie z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13) wartość wskaźnika do końca okresu sprawozdawczego dla Działania 7.1 wyniosła 279. Należy tu jednak zaznaczyć, że do KSI (SIMIK 07-13) omyłkowo został wprowadzony ten wskaźnik przy decyzji nr RPWP.07.02.00-30-001/08-00 dotyczącej Działania 7.2 Informacja i promocja WRPO. Dlatego w raporcie wartość tego wskaźnika jest powiększona o omyłkowo wprowadzoną liczbę - 1 486. Natomiast zgodnie z monitoringiem IZ WRPO wartość wskaźnika do końca okresu sprawozdawczego wyniosła 1 114, a przyrost w II półroczu 2009 r. wyniósł 435. Kobiety stanowiły 69% osób biorących udział w szkoleniach. Wartość wskaźnika *Osoby zaangażowane we wdrażanie Programu, objętych szkoleniami współfinansowanymi ze środków pomocy technicznej)- kobiety (liczba* na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 773.

Egzemplarze publikacji promocyjno-informacyjnych nt. Programu współfinansowanych ze środków pomocy technicznej (liczba) - wskaźnik ten monitorowany jest przez IZ WRPO i nie ma odpowiednika na liście wskaźników kluczowych. Wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym wyniosła 14 000, z kolei od początku realizacji Programu 33 000. Do egzemplarzy publikacji wliczany jest program WRPO, Poradnik Beneficjenta oraz Biuletyn „Nasz region”.

Spośród wskaźników programowych trzy wskaźniki produktu oraz dwa wskaźniki rezultatu mają swoje odpowiedniki na **liście wskaźników działania**.

Działanie 7.1

Wskaźniki produktu:

Zatrudnieni przy przygotowaniu i wdrażaniu Programu, współfinansowani ze środków pomocy technicznej – odpowiada wskaźnikowi działania *Liczba osób zatrudnionych przy przygotowaniu i wdrażaniu programu*.

Zestawy komputerowe zakupione na potrzeby wdrażania Programu współfinansowane ze środków pomocy technicznej - odpowiada wskaźnikowi działania: Liczba zestawów komputerowych zakupionych na potrzeby wdrażania programu.

Wskaźnik rezultatu:

Osoby zaangażowane we wdrażanie Programu, objętych szkoleniami współfinansowanymi ze środków pomocy technicznej (liczba)- odpowiada wskaźnikowi działania: Liczba osób zaangażowanych we wdrażanie programu objętych szkoleniami.

Działanie 7.2

Wskaźniki produktu:

Projekty promocyjno-informacyjne współfinansowane ze środków pomocy technicznej - odpowiada wskaźnikowi działania: Liczba projektów promocyjno-informacyjnych

Wskaźnik rezultatu:

Egzemplarze publikacji promocyjno-informacyjnych nt. Programu współfinansowanych ze środków pomocy technicznej (liczba) - odpowiada wskaźnikowi działania: Liczba egzemplarzy publikacji promocyjno-informacyjnych nt. programu.

POSTĘP W PRACACH NAD DOKUMENTAMI

1) Szczegółowy opis priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:

W okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Wielkopolskiego pięciokrotnie przyjmował kolejne wersje Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:

1. 9 lipca 2009 r. uchwała nr 2833/2009
ZWW przyjął kolejną wersję UWRPO (wersja 3.4). Zmiana dokumentu związana była z koniecznością ujednoczenia podstaw prawnych dotyczących kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach instrumentów inżynierii finansowej oraz z decyzją IZ WRPO o możliwości przekazania beneficjentom części dofinansowania w formie zaliczki.
2. 20 sierpnia 2009 r. uchwała nr 2988/2009
ZWW przyjął kolejną wersję UWRPO (wersja 3.5). Większość zmian dotyczyła Priorytetu III Środowisko przyrodnicze i związana była głównie z przyjęciem przez Komitet Koordynujący NSRO w dniu 13 lipca 2009r. zmian w sprawie *Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej* w zakresie kategorii interwencji 53 dziedzina *Nadzwyczajne zagrożenia środowiska i monitoring jego stanu* oraz w zakresie kategorii interwencji 06, 54 dziedzina: *Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska*.
3. 28 września 2009 r. uchwała nr 3098/2009
ZWW przyjął nową wersję UWRPO (wersja 3.6). Zmiana związana była z podjęciem przez Komitet Monitorujący WRPO Uchwały nr 16/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie realokacji środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w Priorytecie II Infrastruktura komunikacyjna.
4. 23 października 2009 r. uchwała nr 3176/2009
ZWW przyjął kolejną wersję UWRPO (wersja 3.7). Zmiany wynikają m.in. z doprecyzowania indykatywnych danych w zakresie środków publicznych i prywatnych w Priorytecie I i II. Uaktualnienie zapisów jest konsekwencją Uchwały nr 16/2009 podjętej przez Komitet Monitorujący w dniu 31 sierpnia 2009 roku.
5. 21 grudnia 2009 r. uchwała nr 3403/2009
ZWW przyjął kolejną wersję UWRPO (wersja 3.8). Zmiany dotyczyły Działania 2.6 i związane były z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

z dnia 08 października 2009 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1356) w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Wprowadzono także zmianę w ramach Działania 5.2, co podyktowane było koniecznością doprecyzowania zapisów UWRPO w zakresie formy organizacyjnej potencjalnych Wnioskodawców mogących aplikować o dofinansowanie w ramach tego działania.

2) Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

W dniu 10 grudnia 2009 r. ZWW przyjął uchwałę nr 3367/2009 w sprawie: przyjęcia zmian WRPO. Zmiany wynikały z wejścia w życie od dnia 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Modyfikacja treści WRPO dokonana została na podstawie zapisów zredagowanych przez IK NSRO. Zgodnie z zapisami przygotowanymi przez IK RPO zmodyfikowano odpowiednie zapisy rozdziału 7. WRPO „Przepisy wykonawcze” w zakresie przepływów finansowych. W dniu 30 grudnia 2009 r. ZWW przyjął uchwałę nr 3423/2009 w sprawie: zmiany Uchwały nr 3367/2009 ZWW z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian w WRPO. Zmiana uchwały jest skutkiem uwag technicznych zgłoszonych przez IK RPO. Uzgodnienia dokonane między MRR a KE przewidują, że zmiana treści wszystkich 16 regionalnych programów operacyjnych, w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, będzie dokonana według jednolitego zapisu przyjętego w drodze uchwały przez KK NSRO.

4) Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Wielkopolskiego

- 7 września 2009 r. - Aneks nr 2 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2008 r.
- 31 grudnia 2009 r. - Aneks nr 3 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2008 r.

5) Audyt zgodności

- W dniu 20 lipca 2009 r. Instytucja Audytowa rozpoczęła audyt w Instytucji Zarządzającej WRPO w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli WRPO. Audyt zakończony został w dniu 9 października 2009 r. i nie stwierdzono żadnych znaczących uchybień.
- Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu przeprowadził w IP WRPO kontrolę z zakresu kontroli celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach WRPO, zakończoną wynikiem kontroli z dnia 10.11.2009 r. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 20.07.2009 – 9.10.2009 (przedłużona do 20.11.2009 r.).

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego audytu znajdują się w pkt. 3.3 Informacje o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE).

6) Kryteria wyboru projektów WRPO

- W dniu 25 września 2009 r. Komitet Monitorujący WRPO zatwierdził nowe kryteria wyboru projektów dla Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw, Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, Działania 1.6 Rozwój sieci i kooperacji.
- W dniu 30 grudnia 2009 r. Komitet Monitorujący WRPO przyjął uchwałę nr 18/2009 w sprawie zmiany Kryteriów Wyboru Projektów w ramach WRPO. Zmiany dotyczyły Działania 7.1 oraz Działania 7.2.

7) Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

- W dniu 2 lipca 2009 r. uchwałą nr 2812/2009 Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził tekst jednolity IW IZ WRPO (wersja 3.0).
- W dniu 20 sierpnia 2009 r. ZWW uchwałą Nr 2987/2009 zatwierdził zmiany do IW IZ WRPO dotyczące procedur Instrumentów Inżynierii Finansowej.
- W dniu 18 września 2009 r. ZWW uchwałą Nr 3077/2009 zatwierdził zmiany do IW IZ WRPO w zakresie składania wniosku o płatność pełniącego funkcję zaliczkową, refundacyjną, rozliczającą zaliczkę oraz sprawozdawczą, a także deklaracji zaliczkowej w ramach WRPO.
- W dniu 3 grudnia 2009 r. ZWW uchwałą Nr 3342/2009 zatwierdził zmiany do IW IZ WRPO, które związane były ze zmianami wynikającymi z wypełnienia zaleceń audytu zgodności przeprowadzonego przez Instytucję Audytową, z wprowadzenia zmian dotyczących m.in. instrumentów inżynierii finansowej czy kontroli na zakończenie realizacji projektów.

8) Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

- W dniu 9 lipca 2009 r. uchwałą nr 2834/2009 ZWW zatwierdził zmiany do IW IP WRPO, które wynikały m.in. z nowelizacji ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i związanych z nią zmian w zakresie oceny projektów dokonywanej przez ekspertów, a także w zakresie trybu odwoławczego. Wprowadzone zmiany dotyczą również procedur związanych z uruchomieniem i funkcjonowaniem trybu zaliczkowego.
- W dniu 8 października 2009 r. ZWW uchwałą Nr 3136/2009 zatwierdził zmiany do IW IP WRPO. Zmiany związane były z realizacją zaleceń i uwag z kontroli IPOC oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w IP WRPO. Wprowadzone zmiany dotyczą również procedur związanych z uruchomieniem i funkcjonowaniem trybu zaliczkowego.
- W dniu 12 listopada 2009 r. ZWW uchwałą Nr 3235/2009 zatwierdził zmiany do IW IP WRPO. Zmiany związane były m.in. z dostosowaniem treści Instrukcji Wykonawczej IP WRPO do zmienionych Kryteriów wyboru projektów, realizacją zaleceń Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących bezstronności w ocenie projektów, bieżącą aktualizacją zapisów Instrukcji Wykonawczej IP WRPO.
- W dniu 27 listopada 2009 r. ZWW uchwałą Nr 3317/2009 zatwierdził zmiany do IW IP WRPO. Zmiany związane były z dostosowaniem treści IW IP WRPO do zmienionych Kryteriów wyboru projektów.

8) Lista projektów kluczowych

W październiku 2009 r. ZWW zdecydował, że wybór wniosków do dofinansowania w ramach *Działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji* odbędzie się jedynie w procedurze konkursowej. Tym samym z **Listy projektów kluczowych**, stanowiącej załącznik nr 4 do UWRPO usunięto dwa projekty: „Inkubator Technologiczny w Kaliszu” oraz „Regionalny Instytut Transferu Technologii” (Uchwała nr 3176/2009 ZWW z dnia 23 października 2009 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013).

W dniu 12 listopada 2009 r. ZWW uchwałą nr 3236/2009 przyjął zmiany w II i V części **Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013**. Zmiany dotyczyły dwóch projektów:

- *Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha – Franowo wraz z nową zajezdnią tramwajową na Franowie oraz modernizacja trasy tramwajowej Kórnicka-Os. Lecha-Rondo Żegrze (II część IW IPK)*
- *Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie biblioteki oraz modernizację i wyposażenie sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznani (V część IW IPK).*

9) Harmonogram naborów

W okresie sprawozdawczym trzykrotnie przyjmowano Indykatorywny harmonogram ogłaszania konkursów w ramach WRPO na rok 2009 (30 lipca, 18 września i 30 grudnia 2009 r.). Z kolei na rok 2010 harmonogram przyjmowany był dwukrotnie (10 i 30 grudnia 2009 r.).

PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI PROGRAMU

Zgodnie z harmonogramem ogłaszania konkursów przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dnia 30 grudnia 2009 r. w I półroczu 2010 r. zostaną ogłoszone konkursy w ramach następujących działań:

- Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw (I kwartał)
- Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji (I kwartał)
- Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) (I kwartał)
- Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) (I kwartał)
- Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody (I kwartał)
- Działanie 6.1 Turystyka, Schemat II „Promocja i informacja turystyczna” (I kwartał)
- Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Schemat II „Projekty promocyjne” (I kwartał)

Ponadto planuje się podpisywanie umów z beneficjentami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, natomiast w przypadku działań które rozpatrywane są wg procedury preselekcyjnej planowana jest ocena wniosków właściwych.

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych

W II półroczu 2009 roku występowały problemy opóźniające proces wdrażania WRPO, które wynikały z:

- konieczności dostosowania oceny oddziaływania na środowisko w dokumentacji projektowej do nowych krajowych przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska (utrudnienie dla beneficjentów),
- braku regulacji w zakresie pomocy publicznej w kontekście ogłaszanych konkursów w ramach Działania 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej oraz Działania 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych i powojskowych,
- braku właściwych rozporządzeń i wytycznych do Inicjatyw JEREMIE i JESSICA,

Powyższe problemy zidentyfikowane były w poprzednim okresie sprawozdawczym i dwa pierwsze z nich zostały rozwiązane do końca 2009 r. Z kolei nowe problemy, które pojawiły się w II półroczu 2009 r. to:

- złożoność problemu oceny oddziaływania na środowisko i zgodności z prawem wspólnotowym przygotowywanych projektów infrastrukturalnych – konieczność aktualizacji Rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 Dz.U. nr 257 poz. 2573,
- utrudnienia związane z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych:
 - brak możliwości dokładnego określenia procedur w zakresie zarządzania finansowego z powodu opóźnień w ogłaszaniu rozporządzeń wykonawczych do ustawy,
 - konieczność wprowadzenia nowych wzorów umów, aneksowania umów, które zostały już podpisane z beneficjentami, zmiana płatnika.
- problemy w przygotowaniu przez MRR ostatecznego kształtu Kontraktu Wojewódzkiego,
- zmniejszenie planu dotacji rozwojowej na 2009 r. w wyniku czego część beneficjentów nie otrzymała jeszcze dofinansowania.

Instytucja Zarządzająca nie jest w stanie podjąć środków zaradczych w celu likwidacji większości powyżej zidentyfikowanych problemów, ponieważ nie posiada mocy decyzyjnej w tej kwestii. Działania zaradcze są lub powinny być podejmowane na wyższym szczeblu instytucjonalnym. Jedynie w przypadku utrudnień związanych z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych IZ WRPO rozpoczęła prace nad zmianą dokumentów programowych (m.in. WRPO, Szczegółowego Opisu Priorytetów WRPO, OSZIK, Instrukcji Wykonawczych itp.) oraz wzorów umów.

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym

3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu

1. IZ WRPO przeprowadziła w okresie sprawozdawczym planową kontrolę systemową (12 października - 10 listopada 2009 r.). Kontrola była przeprowadzona zgodnie z Rocznym planem kontroli IZ WRPO na 2009 r. Zostały zbadane wszystkie obszary z zakresu działania IP WRPO (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu):

Obszar nr 1: Zasoby kadrowe jednostki.
Obszar nr 2: Kwalifikacje pracowników.
Obszar nr 3: Plan szkoleń.
Obszar nr 4: Warunki pracy.
Obszar nr 5: Przepływ informacji.
Obszar nr 6: Funkcjonowanie systemu informatycznego KSI (SIMIK 07-13).
Obszar nr 7: Informatyczny system rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdego projektu oraz gromadzenie danych na temat wdrażania, niezbędnych do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny.
Obszar nr 8: Zarządzanie finansowe.
Obszar nr 9: Informacja i promocja.
Obszar nr 10: Zarządzanie ryzykiem.
Obszar nr 11: Stosowanie procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej WRPO w zakresie objętym kontrolą.
Obszar nr 12: Proces naboru wniosków w ramach działań Priorytetu III WRPO.
Obszar nr 13: Proces oceny i wyboru wniosków w ramach działań Priorytetu III WRPO.
Obszar nr 14: Proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów.
Obszar nr 15: Proces przygotowywania i przeprowadzania kontroli projektów i wizyt monitorujących.

IZ WRPO planuje w 2010 r. przeprowadzić kontrolę doraźną sprawdzającą wykonanie zaleceń przez IP WRPO wydanych po kontroli systemowej w 2009 r.

2. IZ WRPO przeprowadziła w okresie sprawozdawczym doraźną kontrolę systemową (10-18 sierpnia 2009 r.). Kontrola miała na celu sprawdzenie wykonania zaleceń przez IP WRPO z kontroli systemowej przeprowadzonej w 2008 r.

3. IZ WRPO przeprowadziła w okresie sprawozdawczym doraźną kontrolę systemową (23-30 października 2009 r.). Celem kontroli była weryfikacja przeprowadzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oceny formalnej i strategicznej wniosków preselekcyjnych dla konkursu 06/III/2008 w ramach Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”.

4. IZ WRPO przeprowadziła w okresie sprawozdawczym doraźną kontrolę systemową (27-29 października 2009 r.). Celem kontroli było zbadanie prawidłowości metodologii obliczenia kryterium nr 2 „Koszt osiągnięcia efektu” oceny strategicznej dla konkursu 07/III/2008 w ramach Działania 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii.

W okresie sprawozdawczym w IZ WRPO nie przeprowadzono audytu wewnętrznego procedur związanych z wdrażaniem WRPO.

3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych)

1. Instytucja Zarządzająca WRPO

W II połowie 2009 r. IZ WRPO przeprowadziła **154 kontrole na dokumentach projektów** realizowanych w ramach WRPO 2007-2013. Kontrola na dokumentach prowadzona jest zawsze po zakończeniu realizacji projektu, zatem zakres kontroli wynosi 100%. Kontrola prowadzona jest według poniższych zasad:

- kontrola kompletności dokumentacji projektowej dokonywana jest przez pracownika DWP zatrudnionego na stanowisku archiwisty, który sporządza wykaz dokumentów znajdujących się w teczce projektu; wykaz ten sporządzany jest zgodnie ze standardowym wzorem zawierającym listę dokumentów, które obligatoryjnie winny znajdować się w teczce projektu, a także umożliwia dodanie pozycji charakterystycznych dla konkretnej teczki projektowej,

- każdy pracownik dodający dokument do teczki projektowej uzupełnia spis dokumentacji projektowej,
- weryfikacja poprawności dokumentacji projektowej dokonywana jest przez Wydział Kontroli Projektów DWP, zgodnie z listą sprawdzającą.

Kontrole dokumentacji przeprowadzone zostały na projektach z następujących działań:

- Priorytet I Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw – 43 kontrole
- Priorytet I Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP – 103 kontrole
- Priorytet II Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) – 2 kontrole
- Priorytet V Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego – 1 kontrola
- Priorytet V Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie – 5 kontrole

W II półroczu 2009 r. nie przeprowadzono kontroli realizacji projektów w ramach Priorytetu VII Pomoc techniczna. Natomiast do 31 lipca 2009 r. wdrożone zostały zalecenia pokontrolne z kontroli nr RPWP.07.02.00-30-002/08-01 przeprowadzonej w I półroczu 2009 r. Ponadto na początku okresu sprawozdawczego sformułowano zalecenia pokontrolne do kontroli nr RPWP.07.01.00-30-002/08-01.

Ponadto w okresie sprawozdawczym **IZ WRPO** przeprowadziła **58 planowych kontroli na miejscu**. Kontrole były przeprowadzone zgodnie z metodologią doboru projektów do kontroli uzgodnioną z IPOC, zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w formie uchwały obowiązującymi procedurami i podręcznikiem kontrolera także załączonym do Instrukcji Wykonawczej IZ WRPO. Za kontrole w ramach ww. działań odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca WRPO (pracownicy Wydziału Kontroli Projektów Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW w Poznaniu).

Kontrole na miejscu przeprowadzone zostały na projektach z następujących działań:

- Priorytet I Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw – 9 kontrole
- Priorytet I Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP – 46 kontrole
- Priorytet V Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego – 1 kontrola
- Priorytet V Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie – 3 kontrole

W wyniku kontroli na miejscu zarówno w Priorytecie I, jak i V stwierdzano błędy i uchybienia w zakresie finansowym realizacji projektu oraz w obszarze zamówień publicznych. Ponadto w Priorytecie I wykryto uchybienia w zakresie rzeczowym oraz promocji projektu.

Działania pokontrolne mają przede wszystkim formę korespondencji, w ramach której są wysyłane do Beneficjenta pisma z częstotliwością określoną indywidualnie i zgodnie z procedurami. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania o wdrożonych zaleceniach pokontrolnych.

Ponadto w okresie sprawozdawczym IZ WRPO przeprowadziła jedną **kontrolą ad hoc**. Przyczyną jej przeprowadzenia było podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości finansowej. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

2. Instytucja Pośrednicząca WRPO (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu)

Z kolei IP WRPO przeprowadziła w ramach Priorytetu III Środowisko przyrodnicze 4 kontrole na miejscu realizacji projektu z 6 planowanych. Przyczyną nie przeprowadzenia 2 kontroli planowanych było przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność przez beneficjentów. Ponadto przeprowadzono 1 kontrolę planową, która nie była ujęta w planie kontroli na 2009 r. Przyczyną jej przeprowadzenia było złożenie wniosku o płatność przez beneficjenta, który wcześniej nie zadeklarował złożenia wniosku o płatność w okresie sprawozdawczym. Podsumowując w II półroczu 2009 r. przeprowadzono **5 kontroli na miejscu**.

Kontrole zostały przeprowadzone na projektach, które otrzymały dofinansowanie w ramach Działania 3.3 Wsparcie ochrony przyrody. Zakres kontroli obejmował: kontrolę rzeczową i finansową realizacji projektu, procedury wyboru dostawców, archiwizację dokumentów oraz promocję projektu. Do KSI (SIMIK 07-13) w okresie sprawozdawczym zostały wprowadzone 2 z 5 przeprowadzonych kontroli, co wynikało z nie odesłania przez beneficjentów w tym okresie podpisanych informacji pokontrolnych lub odmowy ich podpisania.

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono działań pokontrolnych z uwagi na fakt, iż nie zostały wydane zalecenia pokontrolne. Nie przeprowadzono także kontroli na dokumentach.

Zarówno w IZ WRPO, jak i w IP WRPO nie ujawniono przypadków zasadniczych modyfikacji projektów zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.

3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)

1) Kontrole przeprowadzone w IZ WRPO

W dniach 20 lipca – 9 października 2009 r. **Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu** przeprowadził w IZ WRPO kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji WRPO.

W czasie kontroli wykryte zostały następujące nieprawidłowości:

- Niedoprecyzowania w procedurach Instrukcji Wykonawczej IZ WRPO (dotyczyły one m.in. korekt finansowych, błędów systemowych, sprawozdań okresowych),
- Nie przeprowadzono kontroli krzyżowej w oparciu o zaprojektowaną procedurę.

2) Kontrole przeprowadzone w IP WRPO (WFOŚiGW)

W dniach 20 lipca - 20 listopada 2009 r. **Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu** przeprowadził w WFOŚiGW w Poznaniu (IP WRPO) kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji WRPO.

W czasie kontroli wykryte zostały następujące nieprawidłowości:

- występowanie w procedurach IP nieaktualnych danych w zakresie weryfikacji podmiotów pod kątem wykluczenia z dofinansowania,
- nieścisłości w zapisach procedury weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność,
- brak w Instrukcji Wykonawczej mechanizmu zapewniającego weryfikację prawidłowości rozliczeń odsetek od dotacji rozwojowej na etapie kontroli projektu.

W dniach 23 listopada – 4 grudnia 2009 r. **Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji WUW w Poznaniu** przeprowadził kontrolę w WFOŚiGW w Poznaniu (IP) dotyczącą funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli, stosowania procedur zawartych w IW IP WRPO, poprawność sporządzania dokumentów dot. wydatków zadeklarowanych do KE,

W czasie kontroli wykryte zostały następujące nieprawidłowości:

- w zakresie realizacji obowiązków kontrolnych, w tym m.in.: brak w IW IP WRPO procedury określającej tryb i zasady przeprowadzania kontroli na zakończenie projektu na dokumentach w siedzibie IP WRPO, niepełny zakres kontroli obejmujący wyłącznie dokumentację pozostającą w posiadaniu IP WRPO oraz beneficjenta,
- inne, związane z: poprawnością sporządzania dokumentów dot. wydatków zadeklarowanych do KE, informowaniem o nieprawidłowościach, KSI, archiwizacją.

Terminy realizacji zaleceń związanych z w/w nieprawidłowościami wykrytymi w czasie kontroli w IP WRPO (wg wstępnej informacji pokontrolnej): część zaleceń niezwłocznie, pozostałe do 26.02.2010 r. oraz do 31.03.2010 r.

3.4 Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach

1. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli projektów

W czasie kontroli projektów wykryto nieprawidłowości w ramach Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw oraz Priorytetu VII Pomoc techniczna. Dotyczyły one zamówień publicznych, wydatków niekwalifikowanych oraz wynagrodzeń.

W okresie sprawozdawczym nie przekazywano do MF kwartalnych i bieżących raportów o nieprawidłowościach. Natomiast przekazano 1 kwartalne zestawienie nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE dotyczące 7 nieprawidłowości na łączną kwotę 38 698,87 euro.

Nieprawidłowości dotyczyły Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw oraz Priorytetu VII Pomoc techniczna.

- Działanie 1.1 - 1 nieprawidłowość na kwotę 0,22 euro dotycząca zakupu niekwalifikowanego sprzętu
- Działanie 7.1 - 5 nieprawidłowości na kwotę 25 701,28 euro dotyczące błędnego sklasyfikowania wydatków, wydatkowania środków niezgodnie z przeznaczeniem oraz błędnie naliczonego wynagrodzenia. Dwie z tych nieprawidłowości na kwotę 9 159,22 euro zostały wykryte już po poświadczeniu deklaracji wydatków przez IC w związku z tym widnieją w rejestrze obciążeń na projekcie w KSI (SIMIK 07-13).
- Działanie 7.2 - 1 nieprawidłowość na kwotę 12 997,37 euro dotycząca błędnego sklasyfikowania wydatków oraz wydatkowania środków niezgodnie z przeznaczeniem.

2. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli systemowych

Brak nieprawidłowości wykrytych w trakcie kontroli systemowej.

3.5 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

Wartość kwot odzyskanych w wyniku wykrycia nieprawidłowości w Priorytecie VII Pomoc techniczna do końca okresu sprawozdawczego wynosi 54 538,11 zł. Pieniądze te zostały ponownie wykorzystane w ramach Priorytetu VII.

Z kolei wartość kwot pozostałych do odzyskania wynosi 0 zł.

4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu

Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach: 1) polityka konkurencji; 2) polityka zamówień publicznych; 3) polityka ochrony środowiska; 4) polityka równych szans.	Data i miejsce:
	19.03.2010 r., Poznań
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:
	Leszek Wojtasiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
.....	

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

Program realizowany jest zgodnie z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych. W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano znaczących problemów związanych ze stosowaniem prawa zamówień publicznych. Znaczna grupa beneficjentów programu zobowiązana jest do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Stwierdzone uchybienia w tym zakresie nie miały wpływu na prawidłowość przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego.

4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

Zasady przyznawania pomocy publicznej są zgodne z zatwierdzonymi schematami pomocowymi.

Informacje na temat pomocy publicznej przekazanej na rzecz beneficjentów w podziale na działania przedstawione zostały w Tabeli 3 *Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy*, która znajduje się w załączniku II b do sprawozdania.

5. Informacja o realizacji dużych projektów

W ramach WRPO 2007-2013 przewidziane są do realizacji 3 duże projekty:

➤ *Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych* – projekt realizowany w ramach Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich. W dniu 30 grudnia 2009 r. podpisano umowę z Departamentem Transportu UMWW na realizację ww. projektu. Całkowity koszt projektu wynosi 483 333 327,27 zł, w tym wartość dofinansowania UE 168 374 314,83 zł.

➤ *Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha – Franowo* – projekt realizowany będzie przez Urząd Miasta w Poznaniu w ramach Działania 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego. W dniu 12 listopada 2009 r. ZWW przyjął uchwałę nr 3236/2009w sprawie zmiany II i V części IW IPK dla WRPO. Zgodnie z ww. uchwałą dokonano zmian w tym projekcie, które dotyczyły m.in. tytułu projektu, orientacyjnego kosztu całkowitego projektu, przewidywanego okresu realizacji, poziomu dofinansowania. Całkowity koszt projektu zmienił się na 72 829 789,73 euro, co powoduje, że projekt ten staje się projektem dużym.

➤ *Wielkopolska sieć szerokopasmowa* – projekt realizowany będzie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. W okresie sprawozdawczym trwały prace nad zmianą IW IPK WRPO w celu zmiany kwoty całkowitej projektu.

Dwa ostatnie projekty zostały zgłoszone przez IZ WRPO do Inicjatywy JASPERS.

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

Tabela 4. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od uruchomienia programu*	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od uruchomienia programu
1.	Szkolenia	4	2 569 358,53 PLN
2.	Promocja i informacja	4	6 305 032,50 PLN
3.	Zatrudnienie	4	40 337 168,95 PLN
4.	Sprzęt komputerowy	4	3 181 277,20 PLN
5.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych	4	7 330 311,10 PLN
6.	Ekspertyzy/ doradztwo**	-	-
7.	Ewaluacje	3	555 800,00 PLN
8.	Kontrola/ audyt	3	199 000,00 PLN

9.	Organizacja procesu wyboru projektów	3	2 968 000,00 PLN
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	3	717 650,00 PLN
11.	Inne	1	136 051,72 PLN
12.	Razem	33	64 299 650,00 PLN

* W 2009r. było realizowanych 9 projektów w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna, w następujących typach projektów:

- Szkolenia – 1,
- Zatrudnienie – 1,
- Sprzęt komputerowy – 1,
- Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych – 1,
- Promocja – 1,
- Ewaluacje – 1,
- Kontrola /audyt -1,
- Organizacja procesu wyboru projektów – 1,
- Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów – 1.

** Ekspertyzy są realizowane w ramach projektu „Koszty związane z oceną projektów w 2009r.” Decyzja nr RPWP.07.01.00-30-017/08-00 z dnia 11.12.2008r., który został ujęty w typie projektu *Organizacja procesu wyboru projektów*.

W 2009r. zostały zatwierdzone Decyzje o przyznaniu dofinansowania na łączną kwotę 24 732 999 zł dla 9 projektów, które będą realizowane w okresie od 01.01-31.12.2010r. w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna WRPO.

Krótką charakterystyką projektów wraz z wartościami realizowanymi w II półroczu 2009r. (zgodnie z decyzjami o dofinansowanie projektów oraz Rocznymi Planami Działań):

1. Szkolenia – realizowane są w ramach projektu *Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2009r.* Decyzja nr UDA-RPWP.07.01.00-30-021/08-03 z dnia 21.12.2009 r. zmieniająca Decyzję nr – UDA-RPWP.07.01.00-30-021/08-02 z dnia 03.12.2009 r. zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-021/08-01 z dnia 23.10.2009 r. zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-021/08-00 z dnia 11.12.2008 r. okres realizacji projektu 01.01.2009 r.-28.02.2010 r.;
Wartość projektu – 684 000,00 PLN
Wykonanie projektu (za II półrocze 2009r.) - 430 844,55 PLN (wydatki kwalifikowalne); Wydatki niekwalifikowane – 3 112,50 PLN (zapłacone z rachunku dotacji rozwojowej, zwrotu dokonano do MRR w dniu 26.01.2010 r.)
Kategoria interwencji – 85 (Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola).
Projekt obejmuje finansowanie kosztów szkoleń (indywidualnych i grupowych), kursów językowych, studiów podyplomowych i zakupu wydawnictw do podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Okres realizacji projektu został wydłużony do dnia 28.02.2010 r. z uwagi na konieczność rozliczenia wydatków przypadających na grudzień 2009 r.
2. Zatrudnienie - realizowane jest w ramach projektu *Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych przy WRPO w 2009r.* Decyzja nr UDA-RPWP.07.01.00-30-016/08-03 z dnia 21.12.2009 r. zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-016/08-02 z dnia 03.12.2009 r. zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-016/08-01 z dnia 23.10.2009 r. zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-016/08-00 z dnia 11.12.2008 r. - okres realizacji projektu 01.01.2009 r.-28.02.2010 r.;
Wartość projektu – 13 494 451,00 PLN
Wykonanie projektu (za II półrocze 2009r.) – 6 625 725,39 PLN

Kategoria interwencji – 85 (Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola).

W ramach projektu zostały sfinansowane koszty wynagrodzeń brutto pracowników realizujących zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem WRPO wraz z kosztami ponoszonymi przez pracodawcę. Okres realizacji projektu został wydłużony do dnia 28.02.2010 r. z uwagi na konieczność rozliczenia wydatków przypadających na grudzień 2009 r., przede wszystkim dotyczy to dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

3. Sprzęt komputerowy – realizowany jest w ramach projektu *Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2009r.* Decyzja nr UDA-RPWP.07.01.00-30-014/08-02 z dnia 21.12.2009 r. zmieniająca Decyzję nr Decyzja nr UDA-RPWP.07.01.00-30-014/08-01 z dnia 03.12.2009 r. zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-014/08-00

z dnia 11.12.2008 r. - okres realizacji projektu 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r.;

Wartość projektu – 752 513,00 PLN

Wykonanie projektu (za II półrocze 2009r.) – 494 414,42 PLN

Kategoria interwencji – 85 (Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola).

W ramach projektu sfinansowano koszty zakupu materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarek itp. dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO. W II półroczu 2009r. zwiększono funkcjonalność programu komputerowego LSI do obsługi WRPO oraz zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla pracowników zaangażowanych w WRPO.

4. Wyposażenie/remont/wynajem powierzchni biurowych – realizowane jest w ramach projektu *Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2009 r.* Decyzja nr UDA-RPWP.07.01.00-30-019/08-02 z dnia 21.12.2009 r. zmieniająca

Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-019/08-01 z dnia 23.10.2009 r. zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-019/08-00 z dnia 11.12.2008 r.

- okres realizacji projektu 01.01.2009 r.- 28.02.2010 r.;

Wartość projektu – 2 655 750,00 PLN

Wykonanie projektu (za II półrocze 2009r.) – 1 135 813,25 PLN

Kategoria interwencji – 85 (Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola).

Projekt obejmuje koszty związane z funkcjonowaniem siedzib UMWW wynajętych na potrzeby WRPO na podstawie umów najmu. W II półroczu 2009r. sfinansowano wydatki takie, jak: czynsz, opłaty za telefon i dostęp do Internetu, zużycie energii, gazu i wody, wywóz nieczystości stałych, użytkowanie linii światłowodowej, zakup odpowiedniego wyposażenia, mebli, sprzątanie powierzchni biurowych.

Wydłużenie okresu realizacji projektu związane jest z koniecznością rozliczenia wydatków przypadających na grudzień 2009 r.

5. Promocja – realizowana jest w ramach projektu *Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2009r.* Decyzja nr UDA-RPWP.07.02.00-30-003/08-02 z dnia 21.12.2009 r. zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.02.00-30-003/08-01 z dnia 23.10.2009 r. zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.02.00-30-003/08-00 z dnia 11.12.2008 r.

- okres realizacji projektu 01.01.2009 r. - 28.02.2010 r.;

Wartość projektu – 1 770 601,00 PLN

Wykonanie projektu (za II półrocze 2009r.) – 856 714,11 PLN

Kategoria interwencji – 86 (Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja).

W ramach projektu sfinansowano takie działania, jak: kampanie informacyjno – promocyjne, konferencja, szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów WRPO, produkcja materiałów informacyjno-promocyjnych, publikacje prasowe i internetowe, finansowanie działalności Punktów Informacyjnych WRPO oraz pozostałe działania informacyjno – promocyjne mające na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie udzielanej pomocy w ramach WRPO na lata

2007-2013. Wydłużenie okresu realizacji projektu związane jest z koniecznością rozliczenia wydatków przypadających na grudzień 2009r., przede wszystkim dotyczy to działalności Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

6. Ekspertyzy realizowane są w ramach projektu *Koszty związane z oceną projektów w 2009 r.* Decyzja nr UDA-RPWP.07.01.00-30-017/08-03 z dnia 21.12.2009 r. zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-017/08-02 z dnia 03.12.2009 r. zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-017/08-01 z dnia 23.10.2009 r. zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-017/08-00 z dnia 11.12.2008 r. Wartość ww. projektu została wymieniona w pkt. 9.
7. Ewaluacje - realizowane są w ramach projektu *Ocena i ewaluacja WRPO w 2009 r.* Decyzja nr UDA-RPWP.07.01.00-30-018/08-01 z dnia 03.12.2008 r. zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-018/08-00 z dnia 11.12.2008 r. - okres realizacji projektu 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r.;
Wartość projektu – 135 800,00 PLN
Wykonanie projektu (za II półrocze 2009r.) – 97 501,00 PLN
Kategoria interwencji – 86 (Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja).
W II półroczu 2009r. sfinansowano koszty wykonania dwóch badań ewaluacyjnych pn. *Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013 oraz Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej.*
8. Kontrola/audyt – realizowana jest w ramach projektu *Koszty kontroli projektów WRPO w 2009r.* Decyzja nr UDA-RPWP.07.01.00-30-020/08-03 z dnia 21.12.2009 r. zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-020/08-02 z dnia 03.12.2009 r. zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-020/08-01 z dnia 23.10.2009 r. zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-020/08-00 z dnia 11.12.2008 r. okres realizacji projektu 01.01.2009 r. - 28.02.2010 r.;
Wartość projektu – 15 300,00 PLN
Wykonanie projektu (za II półrocze 2009r.) – 8 561,31 PLN
Kategoria interwencji – 85 (Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola).
Projekty obejmują koszty delegacji pracowników związane z wyjazdami na kontrole na miejscu realizacji projektów WRPO na lata 2007-2013 oraz ZPORR oraz na wizyty monitorujące dotyczące projektów WRPO. Projekt został wydłużony do dnia 28.02.2010r. z uwagi na konieczność rozliczenia wydatków przypadających na grudzień 2009r.
9. Organizacja procesu wyboru projektów – realizowana jest w ramach projektu *Koszty związane z oceną projektów w 2009r.* Decyzja nr UDA-RPWP.07.01.00-30-017/08-03 z dnia 21.12.2009 r. zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-017/08-02 z dnia 03.12.2009 r. zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-017/08-01 z dnia 23.10.2009 r. zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-017/08-00 z dnia 11.12.2008 r.
- okres realizacji projektu 01.01. 2009 r.- 28.02.2010 r.;
Wartość projektu – 503 000,00 PLN
Wykonanie projektu (za II półrocze 2009r.) – 159 925,96 PLN
Kategoria interwencji – 85 (Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola).
W II półroczu 2009r. sfinansowano wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski wraz z pochodnymi od wynagrodzenia, zakup artykułów spożywczych oraz koszty ekspertyz.
Okres realizacji projektu został wydłużony do dnia 28.02.2010 r. z uwagi na konieczność rozliczenia wydatków przypadających na grudzień 2009 r.

10. Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów - realizowana jest w ramach projektu *Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2009r.* Decyzja nr UDA-RPWP.07.01.00-30-015/08-03 z dnia 21.12.2009 r. zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-015/08-02 z dnia 03.12.2009 r. zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-015/08-01 z dnia 23.10.2009r. zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-015/08-00 z dnia 11.12.2008 r. – okres realizacji projektu 01.01.2009 - 28.02.2010 r.;
- Wartość projektu – 129 000,00 PLN
- Wykonanie projektu (za II półrocze 2009r.) – 33 523,50 PLN.
- Kategoria interwencji – 85 (Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola).
- W ramach projektu poniesiono koszty związane z obsługą Komitetu Monitorującego WRPO, w tym koszty usług gastronomicznych, tłumaczeń, wynajmu sali, zakupu artykułów spożywczych. Ponadto, w II półroczu br. sfinansowano koszty związane z wykonywaniem funkcji IZ WRPO – m.in. koszty wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych.
- Projekt został wydłużony do dnia 28.02.2010 r. z uwagi na konieczność rozliczenia wydatków przypadających na grudzień 2009 r.

Środki przeznaczone na pomoc techniczną w programie są wystarczające.

W okresie sprawozdawczym złożone zostały 42 wnioski o płatność, na łączną kwotę wydatków 9 843 023,49 zł. Szczegółowe informacje dotyczące złożonych wniosków znajdują się w tabeli poniżej.

Tabela. Zestawienie wniosków o płatność z Pomocy Technicznej WRPO za II półrocze 2009 r.

Nazwa projektu	data wniosku	kwota z wniosku	data wniosku	kwota z wniosku	data wniosku	kwota z wniosku	data wniosku	kwota z wniosku	data wniosku	kwota z wniosku	ilość wniosków	łącznie kwota wydatków z wniosków
Wynagrodzenia pracowników UMWW zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2009r.	01.07.2009-31.08.2009	1 853 359,79 zł	01.09.2009-23.09.2009	926 939,60 zł	24.09.2009-21.10.2009	925 459,15 zł	22.10.2009-30.11.2009	1 207 331,19 zł	01.12.2009-30.12.2009	1 712 635,66 zł	5	6 625 725,39 zł
Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2009r.	30.06.2009-31.08.2009	497 456,26 zł	01.09.2009-30.09.2009	164 747,03 zł	01.10.2009-28.10.2009	156 772,49 zł	29.10.2009-30.11.2009	129 744,56 zł	01.12.2009-30.12.2009	187 092,91 zł	5	1 135 813,25 zł
Ocena i ewaluacja WRPO w 2009r.	27.02.2009-25.09.2009	34 000,00 zł	26.09.2009-18.12.2009	63 501,00 zł	0	0	0	0	0	0	2	97 501,00 zł
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2009r.	30.06.2009-17.08.2009	26 279,18 zł	18.08.2009-24.09.2009	803,78 zł	25.09.2009-26.10.2009	83 288,81 zł	27.10.2009-30.11.2009	364 689,26 zł	01.12.2009-22.12.2009	19 353,39 zł	5	494 414,42 zł
Koszty związane z oceną projektów WRPO w 2009r.	30.06.2009-31.08.2009	49 033,26 zł	01.09.2009-28.09.2009	22 747,86 zł	29.09.2009-28.10.2009	16 451,00 zł	29.10.2009-19.11.2009	4 673,00 zł	20.11.2009-30.12.2009	67 020,84 zł	5	159 925,96 zł

Koszty kontroli projektów WRPO w 2009r.	01.07.2009-31.08.2009	3 830,02 zł	01.09.2009-29.09.2009	1 592,78 zł	30.09.2009-28.10.2009	1 239,02 zł	29.10.2009-26.11.2009	979,58 zł	27.11.2009-30.12.2009	919,91 zł	5	8 561,31 zł
Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2009r.	01.07.2009-20.08.2009	5 741,65 zł	21.08.2009-30.09.2009	3 448,44 zł	01.10.2009-04.11.2009	5 443,63 zł	05.11.2009-30.11.2009	4 913,22 zł	01.12.2009-28.12.2009	13 976,56 zł	5	33 523,50 zł
Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2009r	01.07.2009-31.08.2009	72 169,06 zł	01.09.2009-30.09.2009	13 468,87 zł	01.10.2009-23.10.2009	43 763,28 zł	24.10.2009-30.11.2009	199 813,24 zł	01.12.2009-29.12.2009	101 630,10 zł	5	430 844,55 zł
Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2009r.	01.07.2009-31.08.2009	228 135,69 zł	01.09.2009-29.09.2009	167 151,38 zł	30.09.2009-28.10.2009	138 255,93 zł	29.10.2009-30.11.2009	76 604,85 zł	01.12.2009-30.12.2009	246 566,26 zł	5	856 714,11 zł
									Razem		42	9 843 023,49 zł

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

Informacje na temat zobowiązań w zakresie informacji i promocji zostały zawarte w Załączniku II c do Sprawozdania.

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:
	Sylwia Ciesiołka, Karolina Stasiak
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):
	tel. 061 / 65 80 621, sylwia.ciesiolka@umww.pl, karolina.stasiak@umww.pl, fax. 061 / 65 80 605
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce:
	19.03.2010 r., Poznań
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
	Leszek Wojtasiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):
	tel. 061 858 12 90, fax. 061 858 12 93 leszek.wojtasiak@umww.pl,
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:
.....	

Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego

Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw

Wskaźniki na poziomie priorytetów

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
		Wskaźniki produktu																			
1. Liczba projektów z zakresu B+R w MSP	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP	liczba	Realizacja	0	0	0	0	14	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	950	-	-	-	-	-	-	1 900	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP - w miastach	liczba	Realizacja	0	0	0	0	11	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-	1 400	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP - na obszarach wiejskich	liczba	Realizacja	0	0	0	0	3	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP - przedsiębiorstwa innowacyjne	liczba	Realizacja	0	0	0	0	14	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP - przedsiębiorstwa wdrażające projekty w zakresie efektywności	liczba	Realizacja	0	0	0	0	5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP - mikro	liczba	Realizacja	0	0	0	0	8	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP - małe	liczba	Realizacja	0	0	0	0	2	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP - średnie	liczba	Realizacja	0	0	0	0	4	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP - w tym przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności	liczba	Realizacja	0	0	0	0	4	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	-	900	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Beneficjenci wsparci przez fundusz w ramach inicjatywy finansowej JEREMIE (liczba)	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	11 300	-	-	-	-	-	-	22 600	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych (ha) (kod KSI (SIMIK 07-13) - P.8.1.2)	ha	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	125	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych (ha) - w tym na obszarach wiejskich	ha	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Łączna suma wsparcia w ramach Inicjatywy JEREMIE (w mln euro)	mln euro	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	133	-	-	-	-	-	-	265	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Liczba projektów promujących przedsiębiorstwa, przedsiębiorczość i nowe technologie	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																					
17. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu (w mln euro)	mln euro	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, odpowiedniki zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin) (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.100)	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0 ¹⁵	18 ¹⁶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2 100	-	-	-	-	-	-	4 200	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, odpowiedniki zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin) - w tym kobiety	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0 ¹⁷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1 150	-	-	-	-	-	-	2 300	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze (w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.101)	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Komentarz

Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych															
Wskaźniki produktu															
31. Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych (kod KSI (SIMIK 07-13) - P.8.1.2)	ha	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Wskaźniki rezultatu															
32. Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.8.1.1)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
33. Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.8.1.2)	mln euro	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
34. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu	mln euro	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	

* wartość zostanie określona w trakcie realizacji programu

** wartość zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursów w wyniku monitoringu projektów

1 uwzględniono jeden wniosek o płatność końcową, który nie został wykazany w poprzednim okresie sprawozdawczym

2 wartość w I półroczu 2009 r. uzupełniona wg danych z monitoringu projektów IZ WRPO

3 wg danych z monitoringu projektów IZ WRPO wartość wskaźnika wynosi 4, wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z KSI (SMIK 07-13), a jego wartość zostanie wprowadzona do systemu, gdy będzie możliwość dokonywania modyfikacji w wnioskach o płatność końcową

4 wg danych z monitoringu projektów IZ WRPO wartość wskaźnika wynosi 39, wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z KSI (SMIK 07-13), a jego wartość zostanie wprowadzona do systemu, gdy będzie możliwość dokonywania modyfikacji w wnioskach o płatność końcową

5 wg danych z monitoringu projektów IZ WRPO wartość wskaźnika wynosi 12, wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z KSI (SMIK 07-13), a jego wartość zostanie wprowadzona do systemu, gdy będzie możliwość dokonywania modyfikacji w wnioskach o płatność końcową

6 wg danych z monitoringu projektów IZ WRPO wartość wskaźnika wynosi 38,5, wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z KSI (SMIK 07-13), a jego wartość zostanie wprowadzona do systemu, gdy będzie możliwość dokonywania modyfikacji w wnioskach o płatność końcową

7 wg danych z monitoringu projektów IZ WRPO wartość wskaźnika wynosi 8, wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z KSI (SMIK 07-13), a jego wartość zostanie wprowadzona do systemu, gdy będzie możliwość dokonywania modyfikacji w wnioskach o płatność końcową

8 wg danych z monitoringu projektów IZ WRPO wartość wskaźnika wynosi 147, wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z KSI (SMIK 07-13), a jego wartość zostanie wprowadzona do systemu, gdy będzie możliwość dokonywania modyfikacji w wnioskach o płatność końcową

9 wg danych z monitoringu projektów IZ WRPO wartość wskaźnika wynosi 10, wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z KSI (SMIK 07-13), a jego wartość zostanie wprowadzona do systemu, gdy będzie możliwość dokonywania modyfikacji w wnioskach o płatność końcową

10 wg danych z monitoringu projektów IZ WRPO wartość wskaźnika wynosi 100, wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z KSI (SMIK 07-13), a jego wartość zostanie wprowadzona do systemu, gdy będzie możliwość dokonywania modyfikacji w wnioskach o płatność końcową

11 wg danych z monitoringu projektów IZ WRPO wartość wskaźnika wynosi 12, wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z KSI (SMIK 07-13), a jego wartość zostanie wprowadzona do systemu, gdy będzie możliwość dokonywania modyfikacji w wnioskach o płatność końcową

12 wg danych z monitoringu projektów IZ WRPO wartość wskaźnika wynosi 228,2, wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z KSI (SMIK 07-13), a jego wartość zostanie wprowadzona do systemu, gdy będzie możliwość dokonywania modyfikacji w wnioskach o płatność końcową

13 wg danych z monitoringu projektów IZ WRPO wartość wskaźnika wynosi 50, wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z KSI (SMIK 07-13), a jego wartość zostanie wprowadzona do systemu, gdy będzie możliwość dokonywania modyfikacji w wnioskach o płatność końcową

14 wg danych z monitoringu projektów IZ WRPO wartość wskaźnika wynosi 305, wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z KSI (SMIK 07-13), a jego wartość zostanie wprowadzona do systemu, gdy będzie możliwość dokonywania modyfikacji w wnioskach o płatność końcową

15 wg danych z monitoringu projektów IZ WRPO wartość wskaźnika wynosi 24, wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z KSI (SMIK 07-13), a jego wartość zostanie wprowadzona do systemu, gdy będzie możliwość dokonywania modyfikacji w wnioskach o płatność końcową

16 wg danych z monitoringu projektów IZ WRPO wartość wskaźnika wynosi 266,7, wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z KSI (SMIK 07-13), a jego wartość zostanie wprowadzona do systemu, gdy będzie możliwość dokonywania modyfikacji w wnioskach o płatność końcową

17 wg danych z monitoringu projektów IZ WRPO wartość wskaźnika wynosi 76,7

Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego

Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna

Wskaźniki na poziomie priorytetów

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
		Wskaźnik produktu																			
1. Liczba projektów z zakresu transportu	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Długość nowych dróg (km)	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Długość nowych dróg (km) - wojewódzkie (kod KSI (SIMIK 07-13) - P.23.1.2, P.23.1.3)	km	Realizacja	38 025,80	38 025,80	38 025,80	38 025,80	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Długość nowych dróg (km) - gminne i powiatowe (kod KSI (SIMIK 07-13) - P.23.1.2, P.23.1.3)	km	Realizacja	2 705,20	2 705,20	2 705,20	2 705,20	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Długość zrekonstruowanych dróg (km)	km	Realizacja	0	0	0	0	0	21,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Długość zrekonstruowanych dróg - wojewódzkie (kod KSI (SIMIK 07-13) - P.23.2.1)	km	Realizacja	38 025,80	38 025,80	38 025,80	38 025,80	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Długość zrekonstruowanych dróg - gminne i powiatowe (kod KSI (SIMIK 07-13) - P.23.2.2, P.23.2.3)	km	Realizacja	2 705,20	2 705,20	2 705,20	2 705,20	0	21,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Długość nowych linii kolejowych (km) (kod KSI (SIMIK 07-13) - P.16.1.1)	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Długość zrekonstruowanych linii kolejowych (km) (kod KSI (SIMIK 07-13) - P.16.1.2)	km	Realizacja	2 066	2 066	2 066	2 066	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Liczba zakupionych jednostek taboru komunikacji zbiorowej (kod KSI (SIMIK 07-13) - P.25.2.1)	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Pojemność zakupionego taboru komunikacji zbiorowej (liczba pasażerów) (kod KSI (SIMIK 07-13) - P.25.2.2)	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego - usługi	e-liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego - na obszarach wiejskich	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																					
15. Udział nowowytbudowanych i zmodernizowanych dróg w ogólnej długości dróg publicznych regionu (%)	%	Realizacja	0	0	0	0	0	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Udział nowowytbudowanych i zmodernizowanych dróg w ogólnej długości dróg publicznych regionu - powiatowych i gminnych na obszarach wiejskich (%)	%	Realizacja	0	0	0	0	0	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Liczba miejsc pracy utworzonych do obsługi technologii informacyjnych w wyniku zrealizowanych projektów (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.100)	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Liczba miejsc pracy utworzonych do obsługi technologii informacyjnych w wyniku zrealizowanych projektów - liczba miejsc pracy dla kobiet	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Oszczędność czasu dla przewozów pasażerskich i towarowych na nowych i zrekonstruowanych drogach (w€) (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.23.2.1, R.23.2.2) ***	euro	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Oszczędność czasu w euro dla przewozów pasażerskich i towarowych na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych (w€) (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.16.1.1, R.16.1.2)	euro	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.25.1.1)	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Liczba osób, które uzyskały dostęp do internetu szerokopasmowego (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.10.1.1)	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Liczba podłączeń do internetu szerokopasmowego	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Liczba podłączeń do internetu szerokopasmowego - na obszarach wiejskich	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Liczba podłączeń do internetu szerokopasmowego - gospodarstwa domowe (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.10.1.2)	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Liczba podłączeń do internetu szerokopasmowego - MSP (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.10.1.3)	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Komentarz

*** projekt kluczowy - wartość zostanie określona po podpisaniu umowy
--- na wartość wskaźnika składają się będą również dane pochodzące z monitoringu IZ WRPO

Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego

Priorytet III Środowisko przyrodnicze

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
		Wskaźniki produktu																			
1. Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	15	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza - na obszarach wiejskich	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami - na obszarach wiejskich	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Liczba projektów z zakresu energii	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	20	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Liczba projektów z zakresu energii - liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	15	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Liczba projektów z zakresu energii - na obszarach wiejskich	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Dodatkowa moc zainstalowana produkcji energii ze źródeł odnawialnych (MW) (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.39.1.1, R.40.1.1, R.41.1.5, R.42.1.1, R.43.1.1)	MW	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	25	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Dodatkowa moc zainstalowana produkcji energii ze źródeł odnawialnych (MW) - na obszarach wiejskich	MW	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	13	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.53.2.3)	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	-	-	-	-	-	6 000	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																					
12. Liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.45.1.1, R.46.1.1)	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów - na obszarach wiejskich	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w wyniku realizacji projektów (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.45.1.2, R.46.1.2)	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	-	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w wyniku realizacji projektów - na obszarach wiejskich	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Liczba ludności objętej ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.53.1.1)***	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	***	-	-	-	-	-	***	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.44.1.1)	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komentarz																					

Wskaźniki na poziomie działania

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Działanie 3.1. Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona																				
Wskaźniki produktu																				
1. Liczba projektów dotyczących tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba projektów służących uzupełnieniu istniejących systemów gospodarki odpadami	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																				
3. Liczba osób objętych selektywną zbiórka odpadów (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.44.1.1)	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	-	-	**	-	-	-
4. Powierzchnia terenów rekultywowanych	ha	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	-	-	**	-	-	-
Działanie 3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku																				
Wskaźniki produktu																				
5. Liczba dofinansowanych projektów z zakresu termomodernizacji	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Liczba nowych i przebudowanych (zmodyfikowanych) lokalnych systemów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	15	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.43.3.1)	MWh/rok	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	-	-	**	-	-	-
9. Zmniejszenie emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.47.1.1)	tony/rok	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	-	**	-	-	-	-
Działanie 3.3. Wsparcie ochrony przyrody																				
Wskaźniki produktu																				
10. Liczba projektów związanych z czynną ochroną przyrody	szt.	Realizacja	0	0	0	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Łączna powierzchnia obszarów na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.51.1.1)	ha	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	-	**	-	-	-	-
12. Powierzchnia obszarów Natura 2000 dla których opracowano plany ochrony	ha	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	-	**	-	-	-	-
Działanie 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa																				
Wskaźniki produktu																				
13. Liczba nowych i przebudowanych oczyszczalni ścieków (kod KSI (SIMIK 07-13) - P.46.1.5, P.46.1.6)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Długość nowej i przebudowanej kanalizacji sanitarnej (kod KSI (SIMIK 07-13) - P.46.1.3, P.46.1.4)	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																				
15. Liczba osób podłączonych do nowej i przebudowanej kanalizacji sanitarnej (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.45.1.2, R.46.1.2) ***	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	-	**	-	-	-	-
Działanie 3.5. Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa																				
Wskaźniki produktu																				
16. Długość uregulowanych cieków wodnych	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Pojemność nowych i zmodyfikowanych magazynów zbiorników wylazadaniowych (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.53.2.1)	m ³	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Długość nowych i zmodyfikowanych wałów przeciwpowodziowych	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																				
19. Liczba osób objęta ochroną przeciwpowodziową (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.53.2.3)	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	-	**	-	-	-	-
20. Powierzchnia terenów objętych ochroną przeciwpowodziową (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.53.2.2)	ha	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	-	**	-	-	-	-
Działanie 3.6. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego																				
Wskaźniki produktu																				
21. Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Liczba dofinansowanych systemów pomiarów zanieczyszczeń i systemów informacji o środowisku i zagrożeniach ekologicznych	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																				
23. Powierzchnia obszaru objętego monitoringiem	km ²	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	-	**	-	-	-	-
24. Liczba ludności objętej ochroną przeciwpowodziową lasów i innymi środkami ochrony (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.53.1.1) ***	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	-	**	-	-	-	-
Działanie 3.7. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii																				
Wskaźniki produktu																				
25. Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	15	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Dodatkowa moc zainstalowana produkcji energii ze źródeł odnawialnych (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.39.1.1, R.40.1.1, R.41.1.5, R.42.1.1)	MW/rok	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	25	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																				
27. Wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych	%	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	-	**	-	-	-	-

* wartość zostanie określona w trakcie realizacji programu
 ** wartość zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursów w wyniku monitoringu projektów
 *** wśród projektów realizowanych w tym zakresie realizowane będą projekty obejmujące cały obszar województwa, zatem, liczba ludności objęta ochroną będzie odpowiadać liczbie ludności województwa
 **** na wartość wskaźnika składają się będą również dane pochodzące z monitoringu IZ WRPO

Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego

Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
		Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
		Wskaźniki produktu																				
1. Liczba projektów z zakresu odnowy i rewitalizacji miast	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba projektów z zakresu odnowy i rewitalizacji miast - liczba projektów zapewniających zrównowazony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Liczba projektów z zakresu odnowy i rewitalizacji miast - liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Liczba projektów z zakresu odnowy i rewitalizacji miast - liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedsiębiorcami mniejszości narodowych i ludzi młodych	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Liczba projektów z zakresu rewitalizacji terenów poprzemysłowych i powojkowych	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Powierzchnia obszarów odnowionych w wyniku realizacji projektów z zakresu rewitalizacji miast (km ²)	km ²	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Powierzchnia obszarów odnowionych w wyniku realizacji projektów z zakresu rewitalizacji terenów powojkowych i poprzemysłowych (km ²)	km ²	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach problemowych (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.100)	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach problemowych - dla kobiet	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komentarz																						

Wskaźniki na poziomie działania

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
		Działanie 4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich																			
Wskaźniki produktu																					
1. Liczba miast objętych rewitalizacją	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba projektów z zakresu odnowy i rewitalizacji miast	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów miejskich	km ²	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																					
4. Liczba nowych funkcji na obszarach zrewitalizowanych	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Liczba mieszkańców na obszarach zrewitalizowanych	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach zrewitalizowanych (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.100)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działanie 4.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojkowych																					
Wskaźniki produktu																					
7. Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów poprzemysłowych i powojkowych	km ²	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Liczba projektów z zakresu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i powojkowych	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																					
9. Liczba nowych funkcji na obszarach zrewitalizowanych	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach zrewitalizowanych (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.100)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* wartość zostanie określona w trakcie realizacji programu

** wartość zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursów w wyniku monitoringu projektów

Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego

Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Wskaźniki	Jednostka	Rok Półroczny	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
			Wskaźniki produktu																	
1. Liczba projektów z zakresu edukacji	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-
2. Liczba projektów z zakresu edukacji - na obszarach wiejskich	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-
3. Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	liczba	Realizacja	0	0	0	0	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
4. Liczba projektów z zakresu innej infrastruktury społecznej	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
5. Liczba projektów z zakresu innej infrastruktury społecznej - na obszarach wiejskich	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																				
6. Liczba studentów korzystających z efektów projektów (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.75.1.2, R.75.2.2)	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-
7. Liczba uczniów korzystających z efektów projektów (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.75.1.1, R.75.2.1)	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0 ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-
8. Liczba osób korzystających z obiektów opieki zdrowotnej objętych wsparciem (potencjalna liczba)	liczba	Realizacja	-	-	-	-	885 ²	18 615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	175 000	-	-	-	-	-	-	350 000	-	-	-	-
10. Specjalistyczne badania medyczne przeprowadzone sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów (potencjalna liczba) (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.76.2.1)	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0 ³	14 483 ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komentarz																				

Wskaźniki na poziomie działania

Wskaźniki	Jednostka	Rok Półroczny	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
			Działanie 5.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego																	
Wskaźniki produktu																				
1. Liczba szkół wyższych objętych wsparciem	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																				
2. Liczba studentów korzystających z efektów projektów (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.75.1.2, R.75.2.2)	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego																				
Wskaźniki produktu																				
3. Liczba objętych wsparciem szkół i placówek kształcenia ustawicznego	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																				
4. Liczba uczniów korzystających z efektów projektów (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.75.1.1, R.75.2.1)	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0 ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działanie 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie																				
Wskaźniki produktu																				
5. Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury ochrony zdrowia (kod KSI (SIMIK 07-13) - P.76.1.2)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Liczba zakupionych urządzeń medycznych	szt.	Realizacja	0	0	0	0	12 ²	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																				
7. Liczba placówek opieki zdrowotnej wyposażonych w nowy sprzęt medyczny	szt.	Realizacja	0	0	0	0	1 ⁴	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Liczba osób korzystających z obiektów opieki zdrowotnej objętych wsparciem (potencjalna)	osoby	Realizacja	0	0	0	0	885 ²	18 615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działanie 5.4. Wzmocnienie pozostalej infrastruktury społecznej																				
Wskaźniki produktu																				
9. Liczba projektów z zakresu innej infrastruktury społecznej	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																				
10. Liczba osób korzystających z obiektów innej infrastruktury społecznej	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość bazowa																				

* wartość zostanie określona w trakcie realizacji programu

** wartość zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursów w wyniku monitoringu projektów

1 wg danych z monitoringu projektów IZ WRPO wartość wskaźnika wynosi 668, wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z KSI (SIMIK 07-13), a jego wartość zostanie wprowadzona do systemu, gdy będzie możliwe dokonywanie modyfikacji w wnioskach o płatność końcową

2 wg danych z monitoringu projektów IZ WRPO wartość wskaźnika wynosi 885, wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z KSI (SIMIK 07-13), a jego wartość zostanie wprowadzona do systemu, gdy będzie możliwe dokonywanie modyfikacji w wnioskach o płatność końcową

3 wg danych z monitoringu projektów IZ WRPO wartość wskaźnika wynosi 18 220, wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi z KSI (SIMIK 07-13), a jego wartość zostanie wprowadzona do systemu, gdy będzie możliwe dokonywanie modyfikacji w wnioskach o płatność końcową

4 wartość w I półroczu 2009 r. uzupełniona wg danych z monitoringu projektów IZ WRPO

Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego

Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe

Wskaźniki	Jednostka	Rok Półrocze	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźniki produktu																				
1. Liczba projektów z zakresu turystyki	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba projektów z zakresu turystyki - na obszarach wiejskich	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Liczba zbudowanych / zmodernizowanych obiektów kultury (kod KSI (SIMIK 07-13) - P.59.1.1, 59.1.2)	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Liczba zbudowanych / zmodernizowanych obiektów kultury - na obszarach wiejskich	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																				
5. Liczba utworzonych miejsc pracy (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.100)	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Liczba utworzonych miejsc pracy - dla kobiet	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	138,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Liczba utworzonych miejsc pracy - na obszarach wiejskich	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komentarz		Z uwagi na fakt, iż od początku realizacji do IZ WRPO nie wpłynął żaden wniosek o płatność końcową ww. wskaźniki zostaną wykazane w następnych sprawozdaniach																		

Wskaźniki na poziomie działania

Wskaźniki	Jednostka	Rok Półrocze	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Działanie 6.1. Turystyka																				
Wskaźniki produktu																				
1. Długość nowych lub odrestaurowanych szlaków turystycznych (kod KSI (SIMIK 07-13) - P.57.1.7, P.57.1.8)	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba nowych i zmodyfikowanych produktów turystycznych (kod KSI (SIMIK 07-13) - P.57.1.1, P.57.1.2)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Liczba wybudowanych i zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (kod KSI (SIMIK 07-13) - P.57.1.3, P.57.1.4)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																				
4. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, odpowiedniki zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin) (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.100)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działanie 6.2. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego																				
Wskaźniki produktu																				
5. Liczba odrestaurowanych i odremontowanych obiektów historycznych i zabytkowych	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Liczba nowych, zmodernizowanych i dogoszonych obiektów turystyki kultury (kod KSI (SIMIK 07-13) - P.59.1.1, 59.1.2)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																				
7. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, odpowiedniki zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin) (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.100)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.58.1.1)	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* wartość zostanie określona w trakcie realizacji programu

** wartość zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursów w wyniku monitoringu projektów

Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego

Priorytet VII Pomoc techniczna

Wskaźniki	Jednostka	Rok Półrocze	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźniki produktu																				
1. Zatrudnieni przy przygotowaniu i wdrażaniu Programu, współfinansowani ze środków pomocy technicznej (liczba) ¹	liczba	Realizacja	0	87,8	35,1	32,55	35,88	208,03	-	75	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Projekty promocyjno-informacyjne współfinansowane ze środków pomocy technicznej (liczba) (kod KSI (SIMIK 07-13) - P.86.1.2)	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	1 ²	-	25	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Szkolenia współfinansowane ze środków pomocy technicznej (liczba)	liczba	Realizacja	0	79	115	152	170	196	-	-	-	-	-	-	-	210	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Zestawy komputerowe zakupione na potrzeby wdrażania Programu współfinansowane ze środków pomocy technicznej (liczba) (kod KSI (SIMIK 07-13) - P.85.1.3)	liczba	Realizacja	0	56	56	124	124	124 ³	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Ziecone opracowania współfinansowane ze środków pomocy technicznej (liczba) (kod KSI (SIMIK 07-13) - P.86.1.1)	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	0 ⁴	-	8	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Osoby uczestniczące w szkoleniach dla beneficjentów współfinansowanych ze środków pomocy technicznej (liczba)	liczba	Realizacja	0	1 486	3 295	4 143	4 841	6 284	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Osoby uczestniczące w szkoleniach dla beneficjentów współfinansowanych ze środków pomocy technicznej (liczba) - kobiety	liczba	Realizacja	0	817	1 812	2 263	2 622	3 472	-	-	-	-	-	-	-	5 500	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																				
8. Osoby zaangażowane we wdrażanie Programu, objętych szkoleniami współfinansowanymi ze środków pomocy technicznej (liczba) (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.85.1.1)	liczba	Realizacja	-	0	-	83	-	279 ⁵	-	1 500	-	-	-	-	-	2 100	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Osoby zaangażowane we wdrażanie Programu, objętych szkoleniami współfinansowanymi ze środków pomocy technicznej (liczba) - kobiety	liczba	Realizacja	-	0	-	0	0	0	-	600	-	-	-	-	-	1 200	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Egzemplarze publikacji promocyjno-informacyjnych nt. Programu współfinansowanych ze środków pomocy technicznej (liczba)	liczba	Realizacja	-	5 000	-	15 000	19 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-	335 000	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komentarz		Wskaźnikami, które mają swoje odpowiedniki na liście wskaźników kluczowych KSI (SIMIK 07-13) są wskaźniki nr 2, 4, 5, 8. Wartości pozostałych wskaźników zostały określone na podstawie monitoringu IZ WRPO. Rozbieżności pomiędzy wartościami zawartymi w analizie jakościowej a wartościami zawartymi w KSI wynikają z faktu, iż większość wskaźników kluczowych mających swoje odpowiedniki na liście wskaźników programowych zaczęto wprowadzać do KSI w okresie sprawozdawczym.																		

Wskaźniki na poziomie działania

Wskaźniki	Jednostka	Rok Półrocze	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Działanie 7.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO																				
Wskaźniki produktu																				
1. Liczba osób zatrudnionych przy przygotowaniu i wdrażaniu programu ¹	osoby	Realizacja	0	87,8	35,1	32,55	35,88	208,03	-	75	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba zestawów komputerowych zakupionych na potrzeby wdrażania programu (kod KSI (SIMIK 07-13) - P.85.1.3)	liczba	Realizacja	0	56	56	124	124	124 ³	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																				
3. Liczba osób zaangażowanych we wdrażanie programu objętych szkoleniami (kod KSI (SIMIK 07-13) - R.85.1.1)	osoby	Realizacja	-	0	-	83	-	279 ⁵	-	1 500	-	-	-	-	-	2 100	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działanie 7.2. Informacja i promocja WRPO																				
Wskaźniki produktu																				
4. Liczba projektów promocyjno-informacyjnych (kod KSI (SIMIK 07-13) - P.86.1.2)	liczba	Realizacja	0	0	0	0	0	1 ²	-	50	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																				
5. Liczba egzemplarzy publikacji promocyjno-informacyjnych nt. programu	szt.	Realizacja	-	5 000	-	15 000	19 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-	335 000	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Brak danych w podziale na półrocza dla wskaźników rezultatu z poziomu działania wynika z faktu, że dane te wykazywane były tylko w sprawozdaniu rocznym, stąd wartości w tabeli dla roku 2007 i 2008 wykazane są w ujęciu rocznym

¹ wartości za 2007, 2008 oraz I półrocze 2009 r. wykazują przyrost nowych miejsc pracy, natomiast w II półroczu 2009 r. podana zostaje wartość kumulatywna² wg danych z monitoringu projektów IZ WRPO wartość wskaźnika wynosi 14³ wg danych z monitoringu projektów IZ WRPO wartość wskaźnika wynosi 173⁴ wg danych z monitoringu projektów IZ WRPO wartość wskaźnika wynosi 114⁵ wg danych z monitoringu projektów IZ WRPO wartość wskaźnika wynosi 1 114

Załącznik II b

Numer programu (CCI):	2007PL161PO017
Nazwa programu:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Numer sprawozdania:	II/2009/RPO/30
Okres sprawozdawczy:	01.07.2009 r. – 31.12.2009 r.

Data: grudzień 2009

O.S.: II półrocze 2009 r.

RPO Województwo Wielkopolskie

Tabela 3 Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielania pomocy

PLN

Działanie (nr i nazwa)	Program pomocowy/ inna podstawa udzielenia pomocy	Liczba projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis				Wartość projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis				Liczba projektów MSP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis				Wartość projektów MSP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis				Udział pomocy dla MSP w przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis						Działanie		
		wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	kwota ogółem	dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE		dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom krajowym		wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	ogółem MSP		w tym według wielkości przedsiębiorstwa									
							kwota	%	kwota	%					kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota		%	
		7=8+10	8	9=8/7	10	11=10/7	12	13	14	15	16=18+20+22	17=18/7	18	19=18/18	20	21=20/18	22	23=22/18								
1.1	Rozwój mikroprzedsiębiorczości	101	49	22 761 899,42	7 424 677,16	4 298 124,88	3 953 406,13	85,00%	544 718,75	15,00%	99	13	48	22 327 719,42	7 383 277,16	4 261 284,88	98,14%	4 261 284,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.1
1.2	Wsparcie rozwoju MSP	543	187	717 620 799,92	102 167 897,08	56 402 690,89	47 942 287,18	85,00%	8 460 403,71	15,00%	535	185	714 317 622,32	101 818 475,48	56 193 037,03	99,63%	10 324 295,38	18,37%	29 373 167,15	52,27%	16 496 575,40	29,36%	1.2			
1.3	Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.3	
1.4	Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.4	
1.5	Promocja regionalnej gospodarki	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.5	
1.6	Rozwój sieci kooperacji	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.6	
1.7	Przygotowanie terenów inwestycyjnych	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.7	
2.1	Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.1	
2.2	Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, drogi powiatowe i gminne)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.2	
2.3	Modernizacja regionalnego układu drogowego	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.3	
2.4	Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich	1	0	396 174 858,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.4	

2.5	Rozwój miejskiego transportu zbiorowego			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.5		
2.6	Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.6		
2.7	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.7		
3.1	Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.1		
3.2	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.2		
3.3	Wsparcie ochrony przyrody			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.3		
3.4	Gospodarka wodno-ściekowa			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.4		
3.5	Wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej zagrożonych obszarów województwa			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.5		
3.6	Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.6		
3.7	Zwiększenie wykorzystania			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.7		
4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.1		
4.2	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów podziemnych i powierzchniowych			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.2		
5.1	Infrastruktura szkolnictwa wyższego			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.1		
5.2	Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.2		
5.3	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193, Poz. 1399)	1	1	800 347,99	799 812,04	99,859.03	99,859.03	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.3		
5.4	Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.4		
6.1	Infrastruktura na terenach turystycznych	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 193, Poz. 1399)	3	1	29 988 478,82	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	21 941 478,82	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.1		
6.2	Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.2		
7.1	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.1		
7.2	Informacja i promocja WRPO			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.2		
OGÓLEM:				649	238	1 167 348 384,67	110 392 386,28	61 300 674,80	52 195 552,34	85,16%	9 105 122,46	14,86%	836	234	788 586 920,96	109 181 752,84	60 454 323	96,62%	14 585 580	24,13%	29 373 187	46,69%	16 495 575	27,29%

Data: grudzień 2009

O.S.: II półrocze 2009 r.

RPO Województwo Wielkopolskie Tabela 1 Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 31 grudnia 2009 r. PLN

Oś priorytetowa	Złożone wnioski o dofinansowanie/ramowe plany działań					Zawarte umowy/ wydane decyzje o dofinansowanie							Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zweryfikowanych przez właściwe instytucje od uruchomienia programu (PLN)					Oś priorytetowa
	Liczba		Wartość od uruchomienia programu (PLN)			Liczba		Wartość od uruchomienia programu (PLN)					ogółem	wydatki kwalifikowalne	dofinansowanie ze środków publicznych	dofinansowanie ze śr.publ. w części odpowiadającej środkom UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-13	
	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków ogółem	wydatków kwalifikowalnych	wnioskowa-nego dofinansowania	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków ogółem	wydatków kwalifikowalnych	dofinansowania ze środków publicznych	dofinansowania ze śr.publ. w części odpowiadającej środkom UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-13						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 Priorytet - Konkurencyjność przedsiębiorstw	33	1035	2 405 783 880,47	2 107 944 457,22	1 534 068 610,13	275	648	1 493 638 424,86	1 311 153 399,90	967 862 905,42	774 564 218,44	57,09%	719 756 837,57	686 913 033,20	629 058 605,90	484 644 707,22	35,72%	1
2 Priorytet - Infrastruktura komunikacyjna	64	95	2 040 769 376,28	1 724 213 090,74	1 038 085 428,60	39	43	1 498 724 428,08	1 214 415 373,10	703 775 695,12	674 062 580,74	33,12%	24 400 372,30	23 005 133,01	15 941 436,88	15 941 436,88	0,78%	2
3 Priorytet - Środowisko przyrodnicze	20	48	99 495 059,96	97 063 721,56	64 826 582,77	13	24	18 470 643,13	18 086 197,88	11 144 547,16	11 144 547,15	1,55%	1 279 794,44	1 284 554,43	796 756,10	796 756,10	0,11%	3
4 Priorytet - Rewitalizacja obszarów problemowych	0	0	0,00	0,00	0,00	0	1	257 567 000,00	257 567 000,00	257 567 000,00	193 175 250,00	86,63%	257 567 000,00	257 567 000,00	257 567 000,00	193 175 250,00	86,63%	4
5 Priorytet - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	58	125	959 738 935,66	913 521 537,15	647 554 077,38	14	75	576 538 353,84	559 352 292,19	393 722 133,64	393 722 133,64	78,70%	52 635 455,91	51 109 287,87	33 619 264,52	33 576 109,51	6,71%	5
6 Priorytet - Turystyka i środowisko kulturowe	6	28	224 909 808,75	176 385 967,36	108 566 764,37	23	25	158 387 708,26	145 465 252,99	88 779 262,25	87 096 540,41	34,35%	1 732 687,41	1 422 016,73	772 627,50	662 860,93	0,26%	6
7 Priorytet - Pomoc techniczna	0	0	0,00	0,00	0,00	9	33	64 299 650,00	64 299 650,00	64 299 650,00	64 299 650,00	39,06%	27 651 553,51	27 546 347,72	27 546 347,72	27 546 347,72	16,73%	7
OGÓLEM:	181	1331	5 730 697 061,12	5 019 128 774,02	3 393 101 463,25	373	849	4 067 606 208,17	3 570 339 166,06	2 487 151 193,58	2 198 064 920,38	41,87%	1 085 023 701,14	1 048 827 372,96	985 302 038,62	756 343 468,36	14,41%	

Wartości wykazane w kolumnach 12 i 17 odnoszą się odpowiednio do kolumn 11 i 16 i zostały wyliczone wg kursu z dnia 30 grudnia 2009 r.:

1 EURO= 4,1249 zł

Data: grudzień 2009

O.S.: II półrocze 2009 r.

RPO Województwo Wielkopolskie

Tabela 3 Źródła, z których sfinansowane zostały wydatki kwalifikowalne poniesione od uruchomienia programu

PLN

[w tym:]

Oś priorytetowa	Ogółem	Środki publiczne										Środki prywatne	Środki z pożyczek EBI	Procentowy udział wkładu funduszy
		Ogółem	Środki wspólnotowe			Środki publiczne krajowe								
			Ogółem	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny	Fundusz Spójności	Ogółem	Budżet państwa	Jednostki samorządu terytorialnego	Inne				
0	1=2+11	2=3+7	3=4+5+6	4	5	6	7=8+9+10	8	9	10	11	12	13=(3/1)*100	
1 Priorytet - Konkurencyjność przedsiębiorstw	686 913 033,20	629 063 649,19	484 644 707,22	484 644 707,22	0,00	0,00	144 418 941,97	144 413 898,68	5 043,29	0,00	57 849 384,01	0,00	77,04	
2 Priorytet - Infrastruktura komunikacyjna	23 005 133,01	21 831 057,81	15 941 436,88	15 941 436,88	0,00	0,00	5 889 620,93	0,00	5 889 620,93	0,00	1 174 075,20	0,00	73,02	
3 Priorytet - Środowisko przyrodnicze	1 264 554,43	1 264 554,43	796 756,10	796 756,10	0,00	0,00	467 798,33	0,00	467 798,33	0,00	0,00	0,00	63,01	
4 Priorytet - Rewitalizacja obszarów problemowych	257 567 000,00	257 567 000,00	193 175 250,00	193 175 250,00	0,00	0,00	64 391 750,00	64 391 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
5 Priorytet - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	51 109 287,87	44 005 911,83	33 576 109,51	33 576 109,51	0,00	0,00	10 429 802,32	0,00	6 201 703,19	4 228 099,13	7 103 376,04	0,00	76,30	
6 Priorytet - Turystyka i środowisko kulturowe	1 422 016,73	786 505,00	662 860,93	662 860,93	0,00	0,00	123 644,07	109 766,57	13 877,50	0,00	635 511,73	0,00	84,28	
7 Priorytet - Pomoc techniczna	27 546 347,72	27 546 347,72	27 546 347,72	27 546 347,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
OGÓŁEM:	1 048 827 372,96	982 065 025,98	756 343 468,36	756 343 468,36	0,00	0,00	225 721 557,62	208 915 415,25	12 578 043,24	4 228 099,13	66 762 346,98	0,00	77,02	

Data: grudzień 2009

O.S.: II półrocze 2009 r.

RPO Województwo Wielkopolskie

Tabela 4 Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE

EUR

Oś priorytetowa	Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE (EUR)		Płatności okresowe KE (EUR)
	Ogółem	Wkład UE	
0	1	2	3
1 Priorytet - Konkurencyjność przedsiębiorstw	162 600 995,55		
2 Priorytet - Infrastruktura komunikacyjna	2 796 528,81		
3 Priorytet - Środowisko przyrodnicze	152 350,96		
4 Priorytet - Rewitalizacja obszarów problemowych	63 021 042,33		
5 Priorytet - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	8 596 683,93		
6 Priorytet - Turystyka i środowisko kulturowe	189 668,96		
7 Priorytet - Pomoc techniczna	6 361 845,76		
OGÓŁEM:	243 719 116,30	169 944 782,51	157 171 815,71



Załącznik nr II c

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji

Numer programu (CCI):	2007PL161PO017
Nazwa programu:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Załącznik do sprawozdania nr:	II/2009/RPO/30
Okres sprawozdawczy:	01.07.2009 r. – 31.12.2009 r.

1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 prowadziła działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości ogółu społeczeństwa/społeczności regionalnej w zakresie możliwości korzystania z Funduszy Europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013, a tym samym ukazujące rolę UE w rozwoju społecznym i gospodarczym kraju/regionu. Działania były prowadzone zgodnie z Planem komunikacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2009. Były one adresowane przede wszystkim do opinii publicznej, potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Koncentrowały się na sześciu głównych obszarach: informacja, promocja, edukacja, Internet, ewaluacja, wymiana doświadczeń. Listę najważniejszych działań oraz ich szczegółowy opis przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1. Zrealizowane działania

Lp.	Nazwa działania	Opis działania
Informacja		
1.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	<p>IZ WRPO zapewnia funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, udzielających informacji na temat Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, a także na temat Funduszy Europejskich. Mając na uwadze profesjonalizm pracy w/w pracowników, prowadzone są również specjalistyczne szkolenia dla konsultantów Punktów, zmierzające do podniesienia kwalifikacji zawodowych i pogłębienia już zdobytej wiedzy. Sieć składa się z 11 lokalnych Punktów Informacyjnych FE (PIFE) w następujących powiatach: gnieźnieńskim, jarocińskim, kaliskim, konińskim, kolskim, leszczyńskim, międzychodzkiem, nowotomyskim, ostrzeszowskim, pilskim i wągrowieckim.</p> <p>W Instytucji Pośredniczącej WRPO rolę informacyjną wraz z dystrybucją materiałów promocyjnych pełni Dział Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Poznaniu. W okresie sprawozdawczym ww. Dział udzielił ok. 500 konsultacji.</p>



2.	Szkolenia, spotkania, konferencje itp. dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów WRPO	<p>W okresie sprawozdawczym IZ WRPO zorganizowała 17 szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów WRPO. Szkolenia obejmowały zagadnienia związane z przedstawieniem działań i omówieniem wniosków aplikacyjnych, w ramach których ogłoszono konkursy, wniosków o płatność i kontroli projektów oraz warsztaty z zakresu studium wykonalności.</p> <p>W ramach Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP przeprowadzono 3 spotkania konsultacyjne dla potencjalnych beneficjentów ww. Działania, w których uczestniczyło około 15 osób.</p> <p>Dla partnerów społeczno-gospodarczych IZ WRPO zorganizowała m. in. spotkanie konsultacyjne dotyczące Działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, które odbyło się dnia 9 września 2009 r. oraz spotkanie informacyjne „Rola organizacji pozarządowych w procesie kreowania rozwoju regionu w perspektywie finansowej 2007-2013” mające na celu aktywizację i ukazanie możliwości realizacji zadań przez organizacje pozarządowe przy wykorzystaniu środków dostępnych w ramach WRPO w obszarach turystyki oraz dziedzictwa kulturowego. Ww. spotkanie odbyło się dnia 23 listopada 2009 r.</p> <p>W celu promocji Inicjatyw JESSICA i JEREMIE IZ WRPO zorganizowała trzy spotkania robocze - 2-3 lipca 2009 r., 1 października 2009 r. oraz 9-10 listopada 2009 r. poświęcone powyższym działaniom.</p> <p>W omawianym okresie IP WRPO zorganizowało trzy szkolenia dla 135 potencjalnych beneficjentów Priorytetu III Środowisko przyrodnicze: Działania 3.3 Wsparcie ochrony przyrody, Działania 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Działania 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa oraz Działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego.</p> <p>Ponadto IZ WRPO organizowała również szkolenia dla pracowników PIFE odpowiedzialnych za udzielanie informacji na temat WRPO i Funduszy Europejskich np. „Rozwój kompetencji i umiejętności konsultanta”.</p>
----	---	--



3.	Druk Publikacji Informacyjnych Biuletyn informacyjny WRPO – Nasz Region	<p>IZ WRPO prowadzi druk i dystrybucję materiałów informacyjnych, w okresie sprawozdawczym wydrukowano Program Operacyjny WRPO i Poradnik beneficjenta. IZ WRPO wydaje również publikacje informacyjne mające na celu umożliwienie beneficjentom efektywniejsze wykorzystanie środków unijnych tj. np. Biuletyn Informacyjny „Nasz Region”, który jest wydawany raz na kwartał zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.</p> <p>Ponadto IP WRPO wydaje swój Biuletyn Informacyjny – EKO Fakty (w wersji papierowej i elektronicznej), w którym m. in. przedstawia swoją rolę i działalność dla WRPO.</p>
4.	Ogłoszenia o konkursach	<p>Informacje o 12 konkursach zamieszczone zostały na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl, w prasie regionalnej (Głos Wielkopolski, Gazeta Wyborcza), a w przypadku 3 konkursów dla Priorytetu III również na stronie internetowej WFOŚiGW www.wfosgw.poznan.pl.</p>
Promocja		
5.	Wystawa „Rozwijamy się z Europą”	<p>Od 1 lipca 2009 r. do 30 września 2009 r., w 6 miastach powiatowych województwa wielkopolskiego tj. w Koninie, Gnieźnie, Wągrowcu, Nowym Tomyślu, Pile i Ostrzeszowie zorganizowano wystawę zdjęć z projektów realizowanych ze środków UE w latach 2004-2008.</p>
6.	Konferencje i inne wydarzenia	<p>W dniach 22-23 września 2009 r. dla przedstawicieli Jednostek Ewaluacyjnych zorganizowano konferencję - „Ewaluacja w praktyce Jednostek Ewaluacyjnych Regionalnych Programów Operacyjnych”. Konferencja poświęcona została takim zagadnieniom jak: monitoring projektów inwestycyjnych, miejsce Jednostek Ewaluacyjnych w strukturze WRPO, Budowa Okresowego Planu Ewaluacji. Ponadto podczas konferencji przedstawiono raport ewaluacyjny przygotowany na zlecenie Jednostki Ewaluacyjnej WRPO pt. „Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013”.</p> <p>Konferencja „Wizja nowej polityki rozwoju regionalnego w świetle doświadczeń dotychczasowej realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz zapisów projektu Krajowej Strategii Rozwoju”, która odbyła się dnia 7 października 2009 r. miała na celu podsumowanie pierwszego okresu wdrażania WRPO oraz wymianę doświadczeń i uwag o problemach dotyczących beneficjentów. Ponadto poruszono również temat przygotowania wstępnego projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, mającej na celu</p>



		<p>określenie kierunków przyszłej polityki regionalnej. W konferencji brali udział m. in. przedstawiciele MRR, JST oraz uczelni wyższych.</p> <p>IP WRPO w drugiej połowie 2009 r., zorganizowała i brała udział w następujących wydarzeniach promocyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none">- dnia 18 grudnia 2009 r. zorganizowała konferencję prasową pn. „Realizacja w Wielkopolsce projektów ekologicznych dofinansowywanych w ramach POLIŚ oraz WRPO na lata 2007-2013”,- w dniach 24-27 listopada 2009 r. IP WRPO brała udział w Targach POLEKO 2009 zorganizowanych przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7.	Wielkopolska w Unii Europejskiej	<p>W drugiej połowie 2009 r. w ramach akcji „Wielkopolska w Unii Europejskiej” kontynuowano projekt EUROAUTOBUS. W ramach ww. projektu przedstawiciele IZ WRPO uczestniczyli w najważniejszych wydarzeniach promocyjno-kulturalnych w regionie, takich jak: Dożynki Wojewódzkie w Pile – 30 sierpnia 2009 r., Jarmark Chmielno-Wikliniarski w Nowym Tomyślu – 29 sierpnia 2009 r., Dni Ziemi Ostrzeszowskiej – 28 czerwca 2009 r.</p> <p>W okresie sprawozdawczym przedstawiciele IZ WRPO wzięli udział w Europejskim Tygodniu Miast i Regionów – Open Days, który odbył się w Brukseli, w dniach 5-8 października 2009 r.</p> <p>Ponadto Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich uczestniczył w różnych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, np. pierwsza edycja Targów Gmina 2009, które odbyły się w dniach 24–27 listopada 2009 r.</p>
8.	Fundusze Europejskie na Gwiazdkę	<p>W grudniu 2009 r., Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń UMWW przeprowadził również akcję promocyjną „Fundusze Europejskie na Gwiazdkę”, polegającą na rozsyłaniu kartek świątecznych i kalendarzy do partnerów społeczno-gospodarczych, Jednostek Samorządu Terytorialnego, IP WRPO itp.</p>
9.	Współpraca z mediami	<p>Współpraca z mediami stanowiła jeden z istotnych elementów akcji informacyjno-promocyjnej WRPO. W ramach powyższej współpracy IZ WRPO zleciła produkcję serii programów „Wielkopolskie Fundusze” – 5 odcinków (w omawianym okresie sprawozdawczym wyemitowano 3 odcinki) oraz produkcję i emisję w telewizji WTK filmu promującego WRPO „Eurofirma” – 2 odcinki (produkcja i emisja ww. filmu miała miejsce w drugiej połowie 2009 r.).</p> <p>W radiu Merkury w drugiej połowie 2009 r.</p>



		<p>przeprowadzono emisję 10 audycji cyklu „Europejskie bejmy dla Wielkopolski”.</p> <p>Ponadto akcja promocyjna WRPO objęła również publikacje w prasie lokalnej i ogólnokrajowej np. artykuły w Monitorze Wielkopolskim czy dodatku do Gazety Wyborczej „Eurofundusze”.</p> <p>Również IP WRPO prowadziła akcję informacyjno-promocyjną dotyczącą Priorytetu III w prasie lokalnej i regionalnej np. artykuły w „Welcome to Poznań and Wielkopolska”, Monitorze Wielkopolskim czy dodatku do Gazety Wyborczej „Zielona Gazeta”.</p>
10.	Wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych, oraz zakupy sprzętu na potrzeby informacji i promocji	W ramach przedmiotowych działań wymienić należy zakup gadżetów np. roll up, długopisy, płyty CD, torby, druk ulotek i broszur promujących WRPO (w tym inicjatyw JESSICA i JEREMIE), druk kalendarzy ściennych i książkowych czy wymienione już powyżej artykuły w prasie, audycje w radiu i telewizji.
Edukacja		
11.	Konkurs na najlepszą pracę magisterską o Unii Europejskiej i Funduszach Europejskich w Wielkopolsce	W drugiej połowie 2009 r. Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń UMWW kontynuował konkurs na najlepszą pracę magisterską o Unii Europejskiej i Funduszach Europejskich w Wielkopolsce. Termin przesyłania prac upływał 31 października 2009 r. Do końca października do UMWW wpłynęło 11 prac magisterskich, z czego do konkursu zakwalifikowano 10. Został również wyznaczony skład komisji oceniającej prace, która w lutym 2010 r. wyłoni zwycięzców konkursu.
12.	Konkurs - Młodzi wiedzą o funduszach	Od października 2009 r. do połowy grudnia 2009 r., zrealizowano drugi etap projektu „Młodzi wiedzą o funduszach”, który polegał na przeprowadzeniu lekcji europejskich (przybliżających tematykę Unii Europejskiej i środków unijnych w szczególności możliwości ich wykorzystania) w 32 szkołach średnich województwa wielkopolskiego oraz wypełnieniu przez młodzież uproszczonych wniosków o dofinansowanie.
Internet		
13.	Portal WRPO	IZ WRPO prowadzi serwis internetowy www.wrpo.wielkopolskie.pl , administrowany i redagowany przez Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń Departamentu Polityki Regionalnej UMWW. Serwis jest szeroko dostępnym źródłem informacji o możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach WRPO oraz o obowiązujących procedurach, dokumentach i wszystkich regulacjach związanych z realizacją projektów. Strona jest zgodna z wymogami dotyczącymi stron internetowych programów regionalnych zawartymi w Wytocznych MRR w zakresie informacji promocyjnej z dnia 13 sierpnia 2007 r.
		Jedną z funkcjonalności strony jest rozsyłany cyklicznie newsletter, pozwalający na dotarcie do



		<p>szerokiego grona sprofilowanych odbiorców. Obecnie w bazie jest zarejestrowanych 2 582 użytkowników newslettera. Ponadto prowadzony jest stały monitoring liczby „wejść” na stronę oraz liczby osób „odwiedzających” stronę. Miesięcznie stronę odwiedza od 40 000 do 70 000 osób (w zależności od liczby ogłoszonych konkursów), a ogólna liczba „wejść” na domenę, począwszy od lutego 2007 roku – wynosi ponad 1 mln odsłon.</p> <p>Portal www.wrpo.wielkopolskie.pl posiada również funkcjonalności skierowane do otoczenia wewnętrznego instytucji - tj. pracowników zaangażowanych w realizację WRPO. Zakładka Baza Wiedzy przeznaczona jest tylko dla Użytkowników i zawiera m.in. zbiór niezbędnych dokumentów, często podlegających jeszcze konsultacjom wewnętrznym, forum wymiany informacji i uwag, dane teleadresowe wszystkich pracowników zaangażowanych w realizację Funduszy Europejskich, kalendarz oraz FAQ.</p> <p>Część najważniejszych artykułów ze strony publikowana jest również na stronie redagowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, tj. www.funduszeuropejskie.gov.pl.</p> <p>Ponadto, IP WRPO, tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, prowadzi portal www.wfosgw.poznan.pl, które stale jest aktualizowany, w drugiej połowie 2009 r. odnotowano 7 365 wejść na stronę oraz 4 707 nowych użytkowników.</p>
Ewaluacja*		
14.		<p>W okresie sprawozdawczym Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń IZ WRPO przeprowadził jedno badanie ewaluacyjne. Badanie ewaluacyjne dotyczyło potrzeb szkoleniowych pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO i zostało sporządzone na podstawie badania kwestionariuszowego przeprowadzonego w 2009 r.</p>

*W Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w harmonogramie działań na 2009 r. nie dokonano podziału na działanie Ewaluacja

2. Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych¹⁾

Ze względu na dużą ilość danych w tabeli punkt znajduje się w dodatkowym załączniku do sprawozdania w formacie xls.

3. Informacja nt. udostępnienia listy beneficjentów

Instytucja Zarządzająca opublikowała listę beneficjentów programu, zawierającą nazwy beneficjentów, tytuły operacji oraz wielkość wkładu publicznego w części odpowiadającej KE i budżetowi państwa w Internecie pod adresem: www.wrpo.wielkopolskie.pl

W okresie sprawozdawczym lista beneficjentów była aktualizowana 6 razy.

4. Informacja nt. współpracy IZ PO/RPO z podmiotami wymienionymi w Art. 5 ust. 3 Rozp. 1828/2006.

Prowadząc działania informacyjne, promocyjne oraz szkoleniowe w okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca lub instytucja wykonująca zadania w jej imieniu współpracowała z następującymi podmiotami określonymi w Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Władze krajowe, regionalne lub lokalne oraz agencje rozwoju | <input type="checkbox"/> Stowarzyszenia handlowe i zawodowe |
| <input checked="" type="checkbox"/> Partnerzy społeczni i gospodarczy | <input checked="" type="checkbox"/> Organizacje pozarządowe |
| <input checked="" type="checkbox"/> Organizacje przedsiębiorców | <input checked="" type="checkbox"/> Centra informacji europejskiej |
| <input type="checkbox"/> Przedstawicielstwo KE w Polsce | <input checked="" type="checkbox"/> Instytucje oświatowe |

5. Informacje nt. analizy i oceny prowadzonych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych

5.5.1. Czy w okresie sprawozdawczym były prowadzone badania ewaluacyjne dotyczące skuteczności i efektywności realizowanych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych?

- Tak Nie

5.5.2. W wyniku przeprowadzonej oceny działań lub analizy informacji zwrotnych Instytucja Zarządzająca podjęła następujące działania usprawniające:

Ww. analiza dotyczyła potrzeb szkoleniowych pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO. Analiza umożliwiła przygotowanie Roczno planu kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie WRPO na rok 2010 i dostosowanego do bieżących potrzeb szkoleniowych pracowników IZ WRPO.

5.5.3. Czy w wyniku przeprowadzonej oceny działań, analizy informacji zwrotnych lub z innych powodów Instytucja Zarządzająca planuje dokonać modyfikacji Roczного planu działań informacyjnych i promocyjnych lub Planu komunikacji programu operacyjnego?

Tak

Nie

5.5.4. Zakres planowanych modyfikacji rocznego planu działań lub Planu komunikacji obejmuje (np. grupy docelowe, do których należy wzmocnić przekaz; rezygnacja z istniejącego lub wybór nowego narzędzia kanału komunikacji):

Nie dotyczy

5.5.5. Planowane modyfikacje wynikają z następujących przyczyn:

Nie dotyczy

5.5.6. Czy w trakcie prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych Instytucja Zarządzająca zidentyfikowała istotne zagrożenia dla realizacji Roczного planu działań lub Planu komunikacji?

Tak

Nie

5.5.7. Zidentyfikowane istotne zagrożenia dotyczą:

Nie dotyczy

6. Informacje dodatkowe

W zakresie koordynacji i zapewniania komplementarności prowadzenia działań informacyjnych pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie prowadzone były konsultacje społeczne dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych w ramach Działania 1.4 WRPO oraz wspólne działania promocyjne IZ WRPO i IP WRPO oraz innych instytucji zajmujących się szeroko rozumianą tematyką Unijną i Funduszami Europejskimi np. akcja – Euroautobus.

Tabela 2 Postęp rzeczowy

Obszar	Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wydarzenia informacyjno-promocyjne (konferencje, targi, festyny, wystawy itp.)	Liczba zorganizowanych imprez	szt	Realizacja			5**	6**	4	4**															
			Wartość docelowa					13		22			25						50					
	Wartość bazowa																							
Liczba uczestników	liczba osób	Realizacja			3172**	3 000**	2 620	3 189**										30 000						
			Wartość docelowa			1 300		5 000		15 000														
			Wartość bazowa																					
Publikacje informacyjne	Liczba wydanych publikacji informacyjnych dotyczących WRPO	szt	Realizacja			0	5	0	1									50						
			Wartość docelowa			16		1		25														
			Wartość bazowa																					
Liczba egzemplarzy wydrukowanych publikacji informacyjnych	szt	Realizacja			0	30 000	0	5 000																
			Wartość docelowa			10 000		5 000		25 000														
			Wartość bazowa																					
Materiały informacyjno-promocyjne	Rodzaj materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących WRPO (liczba)	szt	Realizacja			52	14	40	209**									1 500						
			Wartość docelowa			200		210		750														
			Wartość bazowa																					
Liczba egzemplarzy wszystkich materiałów informacyjno-promocyjnych	szt	Realizacja			50 967	12 300	5 420	12 5617**																
			Wartość docelowa			100 000		128 800		150 000										300 000				
			Wartość bazowa																					
Szkolenia, spotkania, konferencje itp. dla beneficjentów i pozostałych grup docelowych	Liczba zorganizowanych szkoleń dla beneficjentów	szt	Realizacja			21**	15**	11	28**															
			Wartość docelowa			33		46		105										210				
			Wartość bazowa																					
Liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla beneficjentów	liczba osób	Realizacja			2074 **	1 199**	770	1 817**																
			Wartość docelowa			3 780		3 250		2 100										4 200				
			Wartość bazowa																					
Strona internetowa	Liczba wejść na stronę internetową	szt	Realizacja			300 779	329 190 **	282 327	349 567**															
			Wartość docelowa			*		600 000		1 000 000										2 000 000				
			Wartość bazowa																					
Liczba osób odwiedzających stronę internetową	liczba osób	Realizacja			35322**	37 839**	103 668	104 562**																
			Wartość docelowa			*		10 000		25 000											50 000			
			Wartość bazowa																					
Newsletter	Liczba rozestanych informacji	szt	Realizacja			18	20	33	37															
			Wartość docelowa			*		30		100											200			
			Wartość bazowa																					
Liczba zarejestrowanych użytkowników newslettera	liczba osób	Realizacja			2 014	2 319	2 503	2 528																
			Wartość docelowa			*		2 500		1 500											3 000			
			Wartość bazowa																					
Biuletyn	Liczba egzemplarzy	szt	Realizacja			4 000	4 000	4 000	4 000															
			Wartość docelowa			8 000		8 000		28 000												56 000		
			Wartość bazowa																					
Punkty informacyjne	Liczba utworzonych punktów informacyjnych	szt	Realizacja			11	12	12	12															
			Wartość docelowa			12		12		12												12		
			Wartość bazowa																					
Liczba osób odwiedzających punkty informacyjne	liczba osób	Realizacja			1 869	1 749	2 841	3 261																
			Wartość docelowa			4 800		6 000		10 000												20 000		
			Wartość bazowa																					
Liczba osób telefonujących do punktów informacyjnych	liczba osób	Realizacja			6305**	6 890**	10 787	9 841**																
			Wartość docelowa			12 600		12 000		11 500												25 000		
			Wartość bazowa																					
Liczba udzielonych informacji na pytania przesłane drogą elektroniczną w punktach informacyjnych	szt	Realizacja			1 367	1 380	1 736	1 464																
			Wartość docelowa			3 000		3 500		7 500												15 000		
			Wartość bazowa																					
Raporty i ewaluacja	Liczba raportów i przeprowadzonych ewaluacji	szt	Realizacja			0	1	1	1															
			Wartość docelowa			*		2		10											20			
			Wartość bazowa																					
Komentarz			* wartość wskaźnika nie była założona w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na 2008 rok																					

** we wskaźnikach zostały ujęte także dane dotyczące działań informacyjno- promocyjnych IP WRPO, co nie jest zawarte w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na 2008 rok